

监理例会签到表

工程名称：吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号：003

分部工程	开关站土建施工.	主持人	李松贤
会议地点	项目部会议室.	会议日期	2016.10.28.
会议主要议题： 1. 现场安全文明施工。 2. 工程进度。			
签到者	工作单位	职务	联系电话
林德定	创世辉腾		18111951933
李松贤	常州正衡监理		13582453199.
李松贤	常州正衡监理		13616112540
李松贤	常州正衡监理		13590465526.
刘富超	深圳蓝波绿建		15338900519
张明鸣	深圳蓝波绿建.		13711150577
钟根泉	深圳蓝波绿建		15922048620
李松贤	安徽创翔		1520810035
刘富超	安徽创翔		13724061463
许峰	深圳蓝波		18879427458
林凌	深圳蓝波		18822861417

附件：

会议纪要

编号：003

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发：

会议时间：2016 年 10 月 28 日下午 3 点

会议地点：现场项目部会议室

参加人员：创世辉腾： 林德全

监理单位： 贲振军 严松贤

施工单位： 许 峰 冯 进 钟根泉 林 凌 刘宗昌 张海鸣（深圳蓝波）
徐金帅 胡 南 （安徽创翔）

主持人：严松贤

会议内容：

一、现场进度情况：

开关站基础垫层浇筑完成，承台钢筋安装完成、模板安装完成 90%，光伏区 6#方阵基坑开挖完成 30%，现场临时用电正在布置。

二、创世辉腾：林德全

- 1、施工单位现场施工管理体系未形成，造成施工质量较差，施工进度较慢，请你单位尽快按照计划形成管理体系，控制现场质量和安全。
- 2、每周召开例会提出问题，希望下周内全部解决完成。
- 3、没有经过监理验收浇筑的支架基础必须全部拆除，重新制作。
- 4、现场施工之前，必须给各个班组进行技术交底和安全交底，不得随意施工，避免返工。
- 5、现场临时用电未按照规范要求进行布置，现场电线存在乱拉乱接现象，必须督促整改到位。
- 6、施工管理人员必须到现场进行实地管理，发现问题及时整改到位。
- 7、网通、现场护栏、现场照明、钢筋加工雨棚月底前必须做到位。

三、监理单位：贲振军 严松贤

- 1、本工程的开关站和仓库梁都比较大，必须编制切实可行混凝土浇筑施工方案进行施工，如果达到重大危险源参数，必须进行专家论证。
- 2、钢筋原材料未见检测合格报告，不得验收，且不得进行砼浇筑施工。

- 3、每道工序施工完成后，先进行自检，自检合格后报项目监理机构验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，我项目监理机构对该工序及后面工序的工程不给予认可，同时在工程资料上签署该工程不合格。
- 4、因开关站和仓库梁较大和层高较高，必须由施工单位技术科人员进行验算，编制切实可行的模板施工方案，方案施工单位审核完成报项目监理机构审批，现场必须按照审批通过的方案和规范进行施工。
- 5、现场临时用电未按照规范要求布置，电线存在乱拉乱接现象，必须按照规范要求进行整改，整改到位报项目监理机构验收。
- 6、开关站和仓库都有沉降观测点，在施工过程中必须布置到位。
- 7、每周会议上要求落实事项，必须在下周会议中陈述落实情况，并写在周报中。
- 8、光伏区基础固定螺栓预埋必须按照设计尺寸进行布置，不能偏位，由于砼塌落度和密实度不同，可能随着时间推移倾斜，必须进行二次修正校验。
- 9、由于本工程工期紧任务大，施工单位必须按照进度计划进行实施，合理安排工作面，有计划有目的展开工作，力保2016年12月30日并网。

四、协调问题：

1、光伏区存在淤泥，暂时无法施工？

答：会后总包与场平单位进行商量，给出合理的方案。

2、生活区配套设施什么时候完善到位？

答：下周星期三给予回复。

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。