

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 009

分部工程	开关站及光伏区.		主持人	顾振军	
会议地点	现场会议室.		会议日期	2016.12.09.	
会议主要议题:					
分包单位撤场事宜及后续的施工安排.					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
郭力	创世辉腾		18684003803		
林德全	创世辉腾		15111937933		
郭力	创世辉腾		18088618862		
顾振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13230933666	妙西镇东边村.	
曹松贤	正衡电力监理	工程师	13616112540	,, ,,	
许峰	苏州蓝浪		18872427458		
郭力	CSC	工程师	13420737114		
丁松	苏州蓝浪	工程师	13775672655		

附件：

会议纪要

编号：009

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发：

会议时间：2016 年 12 月 09 日 15:30

会议地点：现场项目部会议室

参加人员：创世辉腾： 韩力 林德全 林通

监理单位： 贲振军 严松贤

施工单位： 郑羽仁 许峰 丁春林（深圳蓝波）

主持人：贲振军

会议内容：

一、 现场进度情况：

- 1、仓库地圈梁以下已经回填；
- 2、光伏区 8#、9#方阵箱逆变基础砼施工完成；
- 3、开关站二层模板拆除施工完成；
- 4、光伏区支架基础施工完成 946 个；
- 5、开关站电缆沟钢筋安装施工完成 60%。
- 6、分包单位安徽创翔一再拖延现场施工工期，导致本项目安全、质量、进度等形象全无；
业主、监理、总包三方会议一致同意更换分包。
- 7、分包单位 12 月 09 日正式停工结算。

二、下周计划完成工程量：

- 1、分包单位安徽创翔撤场结算，新的分包单位 12 月 15 日进场。

三、创世辉腾：韩力 林德全 林通

- 1、总包单位负责协调好新进场施工单位 12 月 15 日进场的交接事宜；妥善处理与安徽创翔的结算事宜，不要耽误现场开关站及光伏区的施工；
- 2、总包单位负责督促场平单位编制切实可行的场平计划，不要影响光伏区的施工；
- 3、总包单位负责编制原材料进场计划；
- 4、总包单位合理安排电气一次、二次设备进场的时间；
- 5、新的分包单位进场后一定要严格管理，类似以前的质量、安全、进度的问题不要再次发生；

- 6、总包单位合理安排开关站的施工，必须在12月30日前具备并网发电的条件；
- 7、光伏区的施工在12月30日前必须完成3兆瓦；
- 8、仓库的施工也要与开关站同步进行；
- 9、施工资料必须与工程同步。

四、施工单位：丁春林 许峰 郑羽仁

- 1、新的分包单位计划12月15日至12月17日进场施工；
- 2、12月17日进场施工人员不低于100人；
- 3、12月30日完成开关站内的所有土建工作量；
- 4、12月30日光伏区完成3兆瓦支架和组件的安装；
- 5、春节前完成开关站及仓库所有的工作量；
- 6、春节放假时间初步定在农历腊月二十二（2017年1月19日）。

五、监理单位：贲振军 严松贤

- 1、总包单位协调好与安徽创翔的撤场结算事宜；
- 2、总包单位安排好新分包单位的进场事宜；
- 3、总包单位必须加强对新分包单位的管控力度；
- 4、开关站及光伏区暂时停工，总包单位负责管理好现场的安全和材料，以防不必要的伤害及材料的丢失；
- 5、新进场的分包单位必须做到每道工序施工完成后，先进行自检，自检合格后报项目监理机构验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，我项目监理机构对该工序及后面工序的工程不给予认可，同时在工程资料上签署该工程不合格；
- 6、后期的资料必须与工程同步，随时接受管理部门的检查。

六、协调问题：

- 1、前期的工程资料由哪家单位负责完善到位？（监理单位提出）
总包单位丁春林回复：由新进场的分包单位进行完善到位。
- 2、开关站及仓库遗留的混凝土浇筑的质量问题哪家单位负责整改？（监理单位提出）
总包单位丁春林回复：由新进场的分包单位进行整改。

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。