

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: 027

分部工程				主持人	尚振军
会议地点	现场项目部会议室			会议日期	2017.05.11
会议主要议题: 工程进度、质量					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
解力	创世辉腾		18684003803		
孙航	创世辉腾		18711937933		
冯进	深圳蓝波绿建		13590465526		
李玉龙	安致百名辰		15726900556		
许峰	深圳蓝波绿建		1881447458		
王. =	深圳蓝波绿建		13828892070		
尚振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监	1358245379	妙西镇东边村	
江剑锋	天和电力		15067202689		
刘根泉	深圳蓝波		15902048620		
陈银虎	常州正衡电力工程监理有限公司		13775746022		
王	深圳蓝波		18675520140		

附件:

会议纪要

编号: 027

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 5 月 11 日 14:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全

监理单位: 贲振军 陈殿虎

施工单位: 裴 彬 冯 进 许 峰 冯 超 钟根泉 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽皓辰)

江剑锋 (浙江天和电力)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、开关站土建完成 95%;
- 2、开关站电气设备二次接线完成 90%。

二、下周计划完成工程量:

- 1、开关站电气安装调试结束;
- 2、开关站土建施工完成;
- 3、光伏区电缆施工;

三、创世辉腾: 韩力 林德全

- 1、5 月 19 日组织一次开关站单位工程的初步验收, 电气设备在 5 月 20 日前完成调试工作, 电力部门在 5 月 25 日前完成验收工作, 6.30 之前 A 区 6.8 兆瓦必须并网发电;
- 2、光伏区支架生锈问题, 腐蚀严重的必须更换, 一般情况可现场进行修补;
- 3、光伏区排水施工尽快落实;
- 4、同意更换支架及组件生产厂家;
- 5、要求总包单位现场必须严格管理, 按照节点完成工作量, 否则将对总包单位进行罚款处理。

四、施工单位: 裴 彬 许 峰 方玉雪 江剑锋

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划;

- 2、计划 5 月 15 日开关站电气安装结束，5 月 20 日前完成设备调试工作，电力部门在 5 月 25 日前对开关站进行初步验收；
- 3、确定 6 月 12 日电力部门进行并网验收；
- 4、计划5月20日进场1MW光伏组件，其他材料陆续进场；
- 5、尽快落实资金，确保 6.30 完成 A 区 6.8 兆瓦并网发电。

五、监理单位：责振军

- 1、要求电气施工单位提供电气设备资料，必须做到工程与资料同步；
- 2、尽快明确开关站消防验收时间；
- 3、尽快确定第二批组件的第三方检测的时间；
- 4、要求施工单位补齐开关站施工资料，不要影响整体竣工验收；
- 5、要求总包单位提供后续的材料进场计划。

六、协调问题：

无

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。