

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 023

分部工程		主持人	陆振平	
会议地点	现场项目部办公室	会议日期	2017.04.14.	
会议主要议题: 工程进度. 质量				
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
孙力	北京创世辉腾		18684003803	
孙德	创世辉腾		18111937933	
			..	
陆振平	常州正衡电力工程监理有限公司		13582453119	西塘镇东边村
陈俊德	浙江天和电力安装工程有限公司		13777861519	
孙江江	CSC		13420937114	妙西
孙江江	CSC		13828892070	
许峰	CSC		18872427658	妙西
孙玉芳	安徽皓辰建设工程有限公司		15726900556	
陈尔虎	常州正衡电力工程监理有限公司		13775746022	

附件:

会议纪要

编号: 023

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 4 月 14 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全

监理单位: 贲振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 裴 彬 郑羽仁 许 峰 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽浩辰)

陆俊瑶 (浙江天和电力安装)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、配电室门安装完成 70%，室内接地扁钢安装完成;
- 2、仓库地砖基本结束;
- 3、光伏区支架基础浇筑 426 个，基坑开挖 632 个;

二、下周计划完成工程量：

- 1、开关站围墙完成 80%，一楼楼地面剩余地坪浇筑完成。楼面保温及面层施工完成;
- 2、光伏区独立基础施工完成;
- 3、三个箱逆变器粉刷完成，及箱变面层完成，剩余两个箱逆变底板施工完成。

三、创世辉腾：韩 力 林德全

- 1、施工单位需增加施工人员，加班加点，确保开关站 5 月 10 日通过验收，同时提前报 6 月初停电计划;
- 2、光伏区箱逆变器、接地、主电缆等抓紧时间施工;
- 3、明确并编制各协议办理的时间计划;
- 4、光伏支架须更换厂家，因支架问题影响竣工验收的，由施工单位自行承担责任;
- 5、总包需增加电气及土建专业人员;
- 6、开关站周边边坡须做相应处理，消除安全隐患。



四、施工单位：裴彬 郑羽仁 许峰 陆俊瑶

1、汇报本周工程完成情况及下周计划；

2、开关站土建、电气安装工程力争于5月10日竣工并通过验收，之后开始消缺，计划6月10日左右完成并网；

3、配电室一层设备计划于4月18日进场安装。

五、监理单位：贾振军

1、施工单位应明确现场剩余工程量，合理安排人员，充分利用时间，确保开关站于5月10日顺利竣工验收；

2、电气安装资料需同步；

3、土建资料及试验报告应及时提供。

六、协调问题：

1、开关站电气安装工程工期压缩5天，于5月5日全部完成，土建同步完成，不影响竣工验收。

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。