

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 027

分部工程		主持人	袁振军
会议地点	现场项目部会议室	会议日期	2017.5.26

会议主要议题:

工程进度. 质量.



签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
陈力	创世辉腾		18684003803	
林德全	创世辉腾		18711937933	
胡锦	天和电力		15067202689	
马进	苏州蓝波		13590465526	
方玉雪	安徽皓辰		15726900556	
郑小非	苏州蓝波		13420937114	
许峰	苏州蓝波		18879427458	
袁振军	常州正衡电力工程监理有限公司		13582453199	西塘镇东边村
陈品亮	常州正衡电力工程监理有限公司		13775746022	

附件:

会议纪要

编号: 029

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

会议时间: 2017 年 5 月 26 日 16:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全

监理单位: 贲振军 陈殿虎

施工单位: 郑羽仁 冯 进 许 峰 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽皓辰)

江剑锋 (浙江天和)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、开关站土建完成 99%;
- 2、开关站电气设备二次接线完成 99%;
- 3、光伏区 1#方阵安装完成 16 个汇流箱。

二、下周计划完成工程量:

- 1、开关站电气安装调试结束;
- 2、开关站土建施工完成;
- 3、光伏区电缆施工, 组件、支架开始安装。

三、创世辉腾: 韩 力 林德全

- 1、设备、材料按照原计划及时进场;
- 2、不同型号、不同电流的组件应统计并制定专项措施, 确保顺利并网发电;
- 3、开关站土建工程局部尽快修补完善;
- 4、运维人员尽快确定并持证上岗 (高压证、调度证);
- 5、6 月 30 日前 A 区 6.8MW 必须全额并网。

四、施工单位: 郑羽仁 冯进 许峰 方玉雪 江剑锋

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划;
- 2、支架螺栓等辅材 5 月 27 日进场, U 型垫片于 5 月 31 日发货;



- 3、支架、组件按照原定计划时间进场；
- 4、5月31日湖州电力部门对开关站进行初步验收；
- 5、所有电气设备在5月28日前调试完成；
- 6、光伏区施工人员端午节前不低于10人，端午节后施工人员陆续进场，与进场材料同步。

五、监理单位：贲振军


1、要求电气施工单位尽快提交所有设备资料及所有的一二次试验报告；

2、开关站室外接地尽快测试阻值，必须满足设计要求；

3、要求各参建单位相互配合，不要耽误6月12日并网发电。

六、协调问题：

无



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。