

附件:

会议纪要

编号: 028

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 5 月 19 日 14:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全

监理单位: 贲振军 陈殿虎

施工单位: 裴 彬 许 峰 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽皓辰)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、开关站土建完成 96%;
- 2、开关站电气设备二次接线完成 97%。

二、下周计划完成工程量:

- 1、开关站电气安装调试结束;
- 2、开关站土建施工完成;
- 3、光伏区电缆施工;

三、创世辉腾: 韩力 林德全

- 1、明确电力部门在 5 月 25 日前完成验收工作, 6.30 之前 A 区 6.8 兆瓦必须并网发电;
- 2、设备、材料需按工序顺序有条理的陆续进场;
- 3、排气扇需加设密网;
- 4、配电室空调选购确定为格力品牌, 分为 1.5 匹 (挂式)、4 匹 (立柜);
- 5、仓库办公设施尽快完善;
- 6、运维人员尽快确定并持证上岗 (高压证、调度证)。

四、施工单位: 裴 彬 许 峰 方玉雪

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划;
- 2、严格按照设备、材料发货清单执行, 并尽可能提前发货时间, 确保 6.30 完成 A 区 6.8 兆瓦并网发电;

3、开关站消防安装人员将于5月20日进场安装。

五、监理单位：贲振军

1、要求电气施工单位及时提供电气安装资料；

2、电气各类检测需列出清单，检测过程需通知总包、监理；

3、尽快明确开关站消防验收时间；

4、要求施工单位补齐开关站施工资料，不得影响整体竣工验收。

六、协调问题：

无

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。