

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 026

分部工程			主持人	贵振平
会议地点	现场项目部会议室		会议日期	2017.4.28
会议主要议题: 工程进度及质量				
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
韩力	创世辉腾		18684003803	
林德全	创世辉腾		18111937933	
许峰	深圳慈溪		18879027458	
方玉学	安徽皓辰		15726900556	
江剑锋	天和电力		15067202689	
周发强	天和电力		13777861519	
贵振平	常州正衡电力工程监理有限公司		1358245399	妙西镇白也村
陈敬忠	常州正衡电力工程监理有限公司		13775746022	

附件:

会议纪要

编号: 026

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 4 月 28 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全

监理单位: 贲振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 许 峰 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽皓辰)

江剑锋 陆俊瑶 (浙江天和电力)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

1、开关站围墙砌筑完成 70%;

二、下周计划完成工程量:

1、开关站围墙完成, 楼面保温及面层施工完成;

2、开关站接地极施工完成;

3、光伏区接地开始施工;

4、开关站设备开始接线。

三、创世辉腾: 韩 力 林德全

1、设备安装人员需增加人员, 抓紧施工, 发现问题及时沟通、解决, 把工期尽量往前赶;

2、发工作联系单, 要求施工单位对已施工的存在质量问题的支架拿出处理方案; 督促设备安装单位抓紧施工; 对 A 区剩余设备及材料编制切实可行的进场计划;

3、主接地网按现场实际地势走。

四、施工单位: 许 峰 方玉雪 江剑锋 陆俊瑶

1、汇报本周工程完成情况及下周计划;

2、光伏区接地网于4月29日开始施工;

3、剩余2个箱、逆变器基础于5月25日前完成;

4、配电室二层设备基础槽钢接地由安徽皓辰施工。

五、监理单位：贲振军

1、电气安装资料应与工程进度同步。

六、协调问题：

1、建议与设计沟通，对图纸存在的问题进行设计交底。

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。