

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: 020

分部工程				主持人	谈振军
会议地点	现场项目部会议室			会议日期	2017.03.24
会议主要议题: 工程质量、进度事宜。					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
林德全	创世游腾		18111937933		
田			18088618862		
谈振军	常州正衡电力工程监理有限公司		13582453199		
陈敬虎			13775746022		
钟斌	深圳蓝波		13997516979		
许峰	深圳蓝波		18879427458		
李亚平	安徽瑞辰建设工程有限公司		15726900556		
钟根泉	深圳蓝波		15902048620		

附件:

会议纪要

编号: 020

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 3 月 24 日 14:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 林德全 林 通

监理单位: 贲振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 许 峰 钟 诚 钟根泉 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽浩辰)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

1、配电室内外墙腻子完成, 内墙腻子 80%, 窗框完成, 照明用线安装完成 95%, 预埋件安装结束, 一层地坪浇筑结束;

2、仓库内外墙腻子完成, 石膏板吊顶安装完成;

3、光伏区支架基础浇筑 702 个。

二、下周计划完成工程量 :

1、仓库地坪浇筑结束;

2、配电室照明安装结束, 内墙腻子结束, 电缆沟支架安装;

3、室外接地网开始施工;

4、光伏区支架基础浇筑 1890 个。

三、创世辉腾 : 林德全 林 通

1、配电室一次设备室地面决定使用绿色调和漆抹面;

2、及时与设计院沟通, 明确配电室消防系统、箱逆变监控等;

3、支架存在的问题应继续联系厂家, 拿出切实可行的解决方案;

4、箱、逆变基础模板问题需及时整改;

5、室外接地网应同步施工。

四、施工单位 : 许 峰 方玉雪

1、汇报本周工程完成情况及下周计划。

五、监理单位：贵振军

1、尽快完善工程资料，原材料应及时报审。

六、协调问题：

无

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。