

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: 024

分部工程		主持人	贾振军
会议地点	现场项目部会议室	会议日期	2017.4.21

会议主要议题:

工程进度 质量

签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
解力	北京创世辉腾		18684003803	
孙伟	创世辉腾		18111937933	
许峰	深圳蓝波		18879427458	
钟斌	深圳蓝波		13997516979	
方玉珍	安徽皓辰建设有限公司		15726900556	
陆俊德	浙江天和电力安装		13777861519	
江剑锋	浙江天和电力安装		15062026897	
陈汉彪	常州正衡电力工程监理有限公司		13775746022	
贾振军	常州正衡监理		18151738909	
宋太	常州正衡监理		18079047896	

附件:

会议纪要

编号: 024

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 4 月 21 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全

监理单位: 贵振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 许 峰 钟 诚 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽浩辰)

陆俊瑶 江剑锋 (浙江天和电力安装)

主持人: 贵振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

1、 配电室门窗安装完成;

2、 仓库门窗安装完成;

3、 光伏区支架基础浇筑 341 个, 基坑开挖 368 个;

二、 下周计划完成工程量 :

1、 开关站围墙完成, 楼面保温及面层施工完成;

2、 光伏区独立基础施工完成;

3、 开关站雨污水系统施工完成。

4、 接地极施工完成。

三、 创世辉腾 : 韩 力 林德全

1、 5 月上旬资金到位, 明确开关站 5 月 10 日通过验收, 同时提前报 6 月初停电计划;

2、 光伏区箱逆变器、接地、排水等抓紧时间施工;

3、 光伏支架厂家更换, 须进行考察; 明确已施工完的问题支架分布, 避免与新支架混用。

四、 施工单位 : 许 峰 方玉雪 陆俊瑶

1、 汇报本周工程完成情况及下周计划;

2、 计划 4 月 25 日接地安装人员进场。

五、监理单位：贲振军

1、加强现场安全管理，规范临电接线，及时消除安全隐患；

2、严把质量关，施工单位应做好自检工作并及时报验。

六、协调问题：

无

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。