

会议签到表

002.

会议名称			
会议时间	2016年 10 月 21 日		
会议地点			
序号	姓名	公司	备注
	林德全	创世辉腾	
	敬平	常州国电工程监理有限公司	13582453199
	严松贤	同上	16616112540
	红明	江苏电力建设	13420927114
	许峰	江苏新通	18672027058
	钟根泉	江苏新通	15902148120
	林爱	江苏新通	13822861417
	徐金帅	安徽创翔	15201291025
	胡广	安徽创翔	15035612615
	杨永利	施工员	1379475077

附件:

会议纪要

编号: 002

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 

会议时间: 2016 年 10 月 21 日下午 3 点 45 分

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾 林德全

监理单位 贾振军 严松贤

施工单位 许 峰 郑羽仁 钟根泉 林凌 (深圳蓝波)

徐金帅 胡广 祝庆松 (安徽创翔)

主持人: 严松贤

会议内容:

一、现场进度情况:

开关站基础开挖完成、钢筋已进场、光伏区场地平整完成 30%, 现场临时用电正在布置。

二、创世辉腾 : 林德全

- 1、根据图纸和合同内工程量, 要求施工单位合理的安排人力、物力、财力等手段在 2016 年 12 月 30 日前完成并网条件。
- 2、现场安全防护措施基本未布置, 临时办公用电和施工用电还未布置到位, 施工单位必须尽快安排人力布置到位。
- 3、光伏区基础施工必须按照图纸要求进行施工, 素混凝土基桩必须满足设计要求, 即埋土深度为: 300mm。
- 4、现场设计到施工方案、技术文件和进度计划必须由总包单位进行编写, 编写完成后报项目监理机构审批, 并按照通过的方案进行实施施工。
- 5、施工过程中必须按照程序进行验收, 先由分包单位项目部自行验收, 验收合格后再报总包单位验收, 并形成资料, 资料完善后报项目监理机构验收, 项目监理机构验收合格后再继续施工。
- 6、现场安全防护基本未到位, 施工单位尽快按照规范要求布置。
- 7、要求施工单位现场四周安装照明设施, 便于夜间加班施工。

三、监理单位: 贾振军 严松贤

- 1、根据施工合同等相关文件要求, 每道工序施工完成后, 先进行自检, 自检合格后报项

日监理单位验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；项目监理单位收到自查表和工程资料齐全下进行验收，否则不给予验收，如果强行施工，我项目监理单位对该工序及后面的工序的工程不给予认可，同时在工程资料上签署该工程不合格。

2、原材料进场时必须通知项目监理单位验收，并进行见证取样送检，检测合格后方可投入使用，不得使用残次的材料充好和不符合设计要求材料。

3、工程施工必须按照有效的图纸和相应规范进行施工，特别提醒开关站和仓库梁都比较大，必须编制切实可行混凝土浇筑施工方案进行施工，如果达到重大危险源参数，必须进行专家论证。

4、因开关站和仓库梁较大和层高较高，必须由施工单位技术科人员进行验算，编制切实可行模板施工方案，方案施工单位审核完成报项目监理单位审批，现场必须按照审批通过方案和规范进行施工。

5、现场安全必须按照规范要求进行布置，安全文明施工必须布置五牌一图、办公室及会议室布置、临边围护及临时用电布置，临时用电必须布置三级配电箱，以确保用电安全。

6、由于本工程工期紧任务大，施工单位必须按照进度计划进行实施，合理安排工作面展开，有计划有目的展开工作，力保 2016 年 12 月 30 日并网。

四、协调问题：

1、光伏区中间 4 区、5 区地势较低，如何解决？

林德全建议：由 1 区、2 区、3 区地势较高土方回填到 4 区、5 区，并进行压实，压实系数必须满足设计要求。

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。