

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWP 地面光伏发电项目

编号: 005.

[illegible]

附件:

会议纪要

编号: 005

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 

会议时间: 2016 年 11 月 11 日下午 16:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力

监理单位: 贲振军 严松贤

施工单位: 许 峰 钟根泉 林 凌 刘宗昌

主持人: 严 松 贤

会议内容:

一、现场进度情况:

开关站二层结平钢筋安装完成 30%, 仓库基础开挖完成, 光伏区砼支架基础完成 650 个。

二、下周计划完成工程量:

开关站三层结平砼浇筑完成, 光伏区完成 1800 个砼支架基础完成。

三、创世辉腾: 韩 力

- 1、光伏区之前浇筑砼支架基础外观质量较差, 必须全部拆除。
- 2、确保使用功能前提下必须保证成品外观漂亮。
- 3、班前组织各班组技术交底和安全交底, 不得随意施工, 现场发现问题及时纠正到位。
- 4、本工程必须按照原进度计划进行施工, 保证施工质量和施工安全。
- 5、光伏区进货必须整套进入现场, 进入现场必须进行成品保护。

四、监理单位: 贲振军 严松贤

- 1、施工必须按照规范和设计要求进行施工, 存在问题及时沟通解决。
- 2、施工过程中必须做到“安全第一 预防为主”, 请你项目部定期和不定期检查安全施工, 发现问题及时整改到位。
- 3、工程资料必须与工程进度同步, 不得推延。
- 4、因开关站和仓库梁较大和层高较高, 必须按照规范要求施工, 确保立杆间距和立杆垂直度, 发现问题及时整改到位。

5、现场临时用电未按照规范要求进行布置，电线存在乱拉乱接现象，必须按照规范要求进行整改，整改到位报项目监理机构验收。

6、光伏区支架砼基础必须按照设计要求施工，保证成品美观。

7、由于本工程工期紧任务大，施工单位必须按照进度计划进行实施，合理安排工作面，有计划有目的展开工作，力保 2016 年 12 月 30 日并网。

五、协调问题：

1、光伏区存在淤泥，暂时无法施工？

答：下周二前给予回复。



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。