

## 监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWP 地面光伏发电项目

编号: 006

分部工程		主持人	[Signature]	
会议地点	现场会议室.	会议日期	2016.11.18.	
会议主要议题: 安全. 进度.				
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
[Signature]	创世辉腾.			
[Signature]	创世辉腾			
[Signature]	常州正衡监理		13582453199	
[Signature]	深圳蓝波			
[Signature]	蓝波新能源			
[Signature]	柯波西尔			
[Signature]	深圳蓝波			
[Signature]	深圳蓝波			
[Signature]	深圳蓝波			

附件:

## 会议纪要

编号: 006

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2016 年 11 月 18 日 15:30

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 林德全 林 通

监理单位: 贲振军 严松贤

施工单位: 许 峰 钟根泉 冯 进 张海鸥 陶冶 (深圳蓝波)

罗 健 (阿波西禾)

主持人: 贲 振 军

会议内容:

### 一、 现场进度情况:

- 1、开关站一层楼板混凝土 11 月 13 日浇筑完成;
- 2、开关站一层楼板混凝土养护计划: 11 月 14 日——12 月 4 日
- 3、开关站二层脚手架搭设: 11 月 17 日
- 4、开关站二层柱筋焊接: 11 月 16 日
- 5、开关站二层柱模板安装: 11 月 17 日
- 6、开关站二层梁板模板安装: 11 月 18 日
- 7、仓库地梁、承台钢筋绑扎、模板安装。
- 8、由于场平问题没有解决, 11 月 16 日光伏区已经停止施工。

### 二、下周计划完成工程量:

- 1、开关站二层梁、板、柱 11 月 21 日浇筑混凝土;
- 2、仓库承台及梁 11 月 21 日浇筑混凝土;
- 3、二层梁板柱混凝土养护计划: 11 月 22 日——12 月 12 日;
- 4、光伏区场平结束后继续施工。

### 三、创世辉腾: 林 德 全

- 1、光伏区之前浇筑砼支架基础外观质量较差, 必须全部拆除。
- 2、确保使用功能前提下必须保证成品外观漂亮。
- 3、班前组织各班组技术交底和安全交底, 不得随意施工, 现场发现问题及时纠正到位。
- 4、本工程必须按照原进度计划进行施工, 保证施工质量和施工安全。
- 5、场平单位尽快出方案, 及时给施工单位提供光伏区施工的作业面。

四、监理单位：贾振军 严松贤

- 1、施工必须按照规范和设计要求进行施工，存在问题及时沟通解决。
- 2、施工过程中必须做到“安全第一 预防为主”，请项目部定期和不定期检查安全施工，发现问题及时整改到位。
- 3、工程资料必须与工程进度同步，不得推延。
- 4、因开关站和仓库梁较大和层高较高，必须按照规范要求进行施工，确保立杆间距和立杆垂直度，发现问题及时整改到位。
- 5、现场临时用电未按照规范要求进行布置，电线存在乱拉乱接现象，必须按照规范要求进行整改，整改到位报项目监理机构验收。
- 6、开关站脚手架搭设时，施工人员不佩戴安全带，要求施工单位立即整改，类似问题不要再次发生。
- 7、光伏区支架砼基础必须按照设计要求施工，保证成品美观。
- 8、由于本工程工期紧任务大，施工单位必须按照进度计划进行实施，合理安排工作面，有计划有目的展开工作，力保2016年12月30日并网。

五、协调问题：

- 1、光伏区场平事宜，暂时无法施工？

答：下周三前给予回复。

---

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。