

. 监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWP 地面光伏发电项目

编号: 011

| 分部工程 | 光伏区7#方阵 | 主持人 | 梅振军 | | |
|--------------------------|--------------|------|-------------|---------|--|
| 会议地点 | 现场项目部办公室. | 会议日期 | 2016.12.23. | | |
| 会议主要议题: 光伏区施工安全、质量进度. | | | | | |
| 签到者 | 工作单位 | 职务 | 联系电话 | 地址 | |
| 解力 | 创世辉腾 | | 18684003803 | | |
| 林彪 | 创世辉腾 | | 18111937933 | | |
| 孙 | 创世辉腾 | | 18088618862 | | |
| 梅振军 | 常州正衡工程监理有限公司 | 总监代表 | 13230933666 | 妙西镇东边村. | |
| | CSC | | 13828892070 | | |
| 谭林 | 深圳蓝波 | | 13775671265 | | |
| 钟斌 | 深圳蓝波 | | 13997516979 | | |
| 刘亚 | 安徽皓辰 | | 13855325222 | | |
| 高云 | 安徽皓辰 | | 1865532227 | | |
| 许峰 | 深圳蓝波 | | 18879427458 | | |
| 高 | 安徽皓辰 | | 13477667262 | | |

附件:

会议纪要

编号: 011

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 

会议时间: 2016 年 12 月 23 日 15:30

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩力 林德全 林通

监理单位: 贾振军

施工单位: 裴彬 许峰 丁春林 钟诚 (深圳蓝波)

赵金龙 高云 鲁义安 (安徽浩辰)

主持人: 贾振军

会议内容:

一、现场进度情况:

- 1、仓库地圈梁以下已经回填;
- 2、光伏区 8#、9#方阵箱逆变基础砼施工完成;
- 3、开关站二层模板拆除施工完成;
- 4、光伏区支架基础施工完成 1500 个; (包含安徽创翔前期浇筑的)
- 5、开关站电缆沟钢筋安装施工完成 60%;
- 6、分包单位安徽浩辰 12 月 17 日开始光伏区的施工。

二、下周计划完成工程量:

- 1、光伏区支架基础浇筑完成 1000 个;
- 2、光伏区支架安装 120 组列阵;
- 3、光伏区组件安装 12 组列阵。

三、创世辉腾: 韩力 林德全 林通

- 1、总包单位必须严格要求场平单位按照其编制的场平计划执行, 12月30日前交付其承诺的区域, 不要影响光伏区的施工;
- 2、总包单位严格按照原材料进场计划执行, 合理安排材料进场时间;
- 3、分包单位进场后一定要严格管理, 类似以前的质量、安全、进度的问题不要再次发生;
- 4、春节放假前, 光伏区必须完成4兆瓦;

5、施工资料必须与工程同步。

四、施工单位：丁春林 许峰

- 1、支架基础问题：试装支架，如能通过调节支架将组件安装面调平，基础可用；反之则不可用；拆除不合格基础工期不能超过2天；
- 2、电缆沟砌块，不符合规范的将推到；
- 3、创翔已做好的箱逆变基础拆除，重新按图纸施工；
- 4、开关站前期遗留问题，立即修整，不得敷衍了事；
- 5、开关站及光伏区同步施工，加快进度；
- 6、开关站女儿墙做好后做好防水工作；
- 7、蓝波方协调阿波西禾春节假期期间继续施工，加快场平进度。

五、监理单位：贾振军

- 1、施工必须按照规范和设计要求进行施工，存在问题及时沟通解决。
- 2、施工过程中必须做到“安全第一 预防为主”，请你项目部定期和不定期检查安全施工，发现问题及时整改到位。
- 3、施工资料必须与工程同步，随时接受管理部门的检查。
- 4、现场临时用电必须按照规范要求进行布置，电线不能乱拉乱接。
- 5、脚手架搭设时施工人员必须佩戴安全带，类似以前施工队存在的问题不要再次发生。
- 6、光伏区支架砼基础必须按照设计要求施工，保证成品美观。
- 7、施工单位必须做到每道工序施工完成后，先进行自检，自检合格后报项目监理机构验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，我项目监理机构对该工序及后面工序的工程不给予认可，同时在工程资料上签署该工程不合格。

六、协调问题：

无

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。