

附件:

会议纪要

编号: 017

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 郭振军

会议时间: 2017 年 03 月 03 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 林 德 全 林 通

监理单位: 贲 振 军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 郑 羽 仁 许 峰 陶 冶 (深圳蓝波)

方 玉 雪 (安徽浩辰)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、配电室外墙粉刷完成 90%，内墙粉刷完成 50%，主电缆沟变更施工完成 30%;
- 2、仓库墙体砌筑完成 96%;
- 3、光伏区支架基础浇筑 1099 个;
- 4、光伏区支架基础开挖 1485 个。

二、下周计划完成工程量:

- 1、仓库墙体结束，内外粉结束;
- 2、配电室二次电缆沟沟壁浇筑及主电缆沟变更浇筑结束，墙体内外粉结束;
- 3、仓库、配电室一层地坪砼结束;
- 4、屋面完成找平层;
- 5、开关站拆脚手架;
- 4、光伏基础人工开挖 2000 个，浇筑毛石垫层 1900 个，浇筑支架基础 1890 个。

三、创世辉腾: 林 德 全 林 通

- 1、下周需提供A区现场实际平面布置图及现场等高线图;
- 2、接地网应于下周开始施工;
- 3、3月底完成A区 (7MW) 支架基础及6、7、8区箱逆变基础的施工;
- 4、编制准确的材料进场计划。

四、施工单位: 郑 羽 仁 许 峰 方 玉 雪

- 1、A区现场排水布置图尽快提供;

2、倒排工程进度计划，确保4月30日具备并网条件。

五、监理单位：贲振军

- 1、工程变更应及时提供书面文件；
- 2、施工单位尽快完善图审资料；
- 3、加强现场质量管控，每道工序应及时报验；
- 4、3月10日开关站必须具备电气安装条件；
- 5、建议先修光伏区站内道路。

六、协调问题：

- 1、增补协议的签订？
- 2、协调箱逆变基础是否加高？
- 3、现场土方堆放问题？
- 4、接地扁钢埋深变更？

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。