

## 监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 013


| 分部工程             | 开关站、光伏区施工      | 主持人  | 顾振军         |        |
|------------------|----------------|------|-------------|--------|
| 会议地点             | 现场会议室          | 会议日期 | 2017.01.06  |        |
| 会议主要议题:<br>质量、安全 |                |      |             |        |
| 签到者              | 工作单位           | 职务   | 联系电话        | 地址     |
| 孙                | 创世辉腾           |      | 18684003803 |        |
| 孙                | 创世辉腾           |      | 18111937933 |        |
| 孙                | 创世辉腾           |      | 18088618862 |        |
| 顾振军              | 常州正衡电力工程监理有限公司 |      | 13230933666 | 吴兴区妙西村 |
| 孙                | 创世辉腾           |      | 13477667262 |        |
| 孙                | 创世辉腾           |      | 13775671265 |        |
| 孙                | 创世辉腾           |      | 13879427458 |        |
| 陈                | 正衡监理           |      | 13775746022 |        |
| 孙                | 正衡监理           |      | 13879088896 |        |
|                  |                |      |             |        |
|                  |                |      |             |        |
|                  |                |      |             |        |

# 会议纪要

编号: 013

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:



会议时间: 2017 年 1 月 6 日 15:30

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全 林 通

监理单位: 贾振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 许 峰 丁春林 (深圳蓝波)

鲁义安 (安徽皓辰)

主持人: 贾振军

会议内容:

## 一、 现场进度情况:

- 1、配电室一层主电缆沟浇筑完成 50%，一层墙体砌筑完成 90%;
- 2、仓库内外架搭设;
- 3、光伏区组件安装 34 组;
- 4、光伏区支架立柱安装 216 组;
- 5、光伏区支架基础浇筑完成 2356 个。

## 二、下周计划完成工程量:

- 1、仓库主体梁、板、柱浇筑结束;
- 2、配电室主电缆沟全部浇筑，一层墙体砌筑完成，女儿墙浇筑完成;
- 3、光伏区支架安装 1MW;
- 4、光伏组件安装 30 组;
- 5、光伏区基础确定方案后继续施工。

## 三、创世辉腾: 韩 力 林 德 全 林 通

- 1、春节前安装完成 3MWp 的支架;
- 2、1区至6区场平必须要加快速度，不要影响支架基础的施工;
- 3、光伏区支架安装时，电动扳手不要把螺栓拧过紧，防止镀锌层脱落最后手动禁锢;
- 4、开关站外侧的护坡及时进行施工，防止滑坡;
- 5、道路平整，争取尽快完成道路铺设;
- 6、现场施工之前，必须给各个班组进行技术交底和安全交底，不得随意施工，避免



返工。

- 7、现场临时用电未按照规范要求进行布置，现场电线存在乱拉乱接现象，必须督促整改到位。

#### 四、施工单位：丁春林 许峰

- 1、1区至6区场平速度跟不上，设计单位出设计变更，按照淤泥的深度改变基础高度，直接做到岩石层，随之基础高度增加，分包单位核算完增加的工作量后继续施工；
- 2、春节放假前配电室墙体粉刷完成；
- 3、春节前安装完成3.5MWp的支架。

#### 五、监理单位：贾振军

- 1、上周任务完成情况较好；
- 2、场平施工方案尽快确定；
- 3、按照业主要求，年前完成3MWp的支架及支墩；
- 4、光伏区资料于放假前补齐；
- 5、合理安排材料进场计划，材料报验资料应尽快完善；
- 6、施工单位定于元月24日放假，监理部同步监理。

#### 六、协调问题：

- 1、1区至6区场平滞后，无法满足现场施工要求。  
答：进行设计变更，改变基础的厚度。（丁春林）



---

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。