

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 019

分部工程			主持人	
会议地点	现场项目部会议室		会议日期	2017.3.17
会议主要议题: 工程质量、进度事宜。				
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
林德彪	创世辉腾		18111937933	
李	:		18088618862	
江军	深圳蓝波		1887947158	
林成	深圳蓝波		18822861417	
钟根录	深圳蓝波		1590224862	
李王学	安徽皖辰建设工程有限公司		15726900556	
钟成	深圳蓝波		13997516979	
陈奕新	深圳蓝波		18689502826	
李根军	常州正衡监理	总监理工程师	13582453199	
唐俊强	浙江天和电力		13777861519	
陈献范	常州正衡监理		13775746022	

附件:

会议纪要

编号: 019

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 3 月 17 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 林德全 林 通

监理单位: 贾振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 许 峰 钟 诚 钟根全 陈奕森 林 凌 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽浩辰)

陆俊瑶 (天和电力)

主持人: 贾振军

会议内容:

一、现场进度情况:

1、配电室内外墙腻子完成 87%, 内墙腻子 30%, 电缆沟变更施工完成, 地坪浇筑完成, 窗框完成 36%, 屋面找平层浇筑, 线路安装完成 50%;

2、仓库内外粉完成, 室内回填土完成, 外墙腻子完成 95%, 内墙腻子完成 80%, 水电安装完成 98%, 吊顶完成 30%;

3、光伏区支架基础浇筑 1026 个;

4、光伏区支架安装完成 62 组。

二、下周计划完成工程量:

1、仓库内外腻子结束, 吊顶结束, 地坪浇筑结束;

2、配电室室内水电安装, 屋面卷材铺设;

3、安装窗框结束;

4、屋面完成找平层;

5、光伏区支架基础浇筑 1890 个。

三、创世辉腾: 林德全林通

1、关于现场工程质量检查的情况, 要求施工单位落实责任制, 对现场存在的质量问题认真整改;

2、关于现场支架出现的锈斑等质量问题, 应立即暂停支架安装施工, 要求通知厂家到现场了解情况, 于下周一前明确整改方案;

3、箱、逆变基础模板上口不平整，要求立即整改，整改完后报监理验收；

4、护坡施工过程中，应加强现场安全监管。

四、施工单位：许 峰 方玉雪

1、汇报本周工程完成情况及下周计划；

2、认真落实整改现场存在的质量问题。

五、监理单位：贲振军

1、电气安装的设备清单、调试方案、资质等尽快报批；

2、所有原材料应及时报验；

3、窗户应进行三性检测，仓库给、排水需做水压试验、闭水试验等；

4、尽快提供新的组件布置图，并按新图施工；

5、下周一前明确拉拔试验内容并告知各参建单位。

六、协调问题：

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。