

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 012

分部工程		主持人	肖红军	
会议地点	现场会议室	会议日期	2016.12.30.	
会议主要议题: 光伏区完工, 进度质量.				
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
林德气	创世辉腾		18111937933	
肖红军	创世辉腾		18988618852	
肖红军	常州正衡监理	总监代表	13230933666	妙西镇东也村
2016.12.30	CS C	2016.12.30	13420937114	妙西
肖云	安徽恒辰	副总	18655321217	
丁春伟	蓝波信诚		13775671265	
许峰	~~~~~			
陈淑娟	正衡监理		13775746022	
宋林	正衡监理		18879047896	

附件:

会议纪要

编号: 012

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 黄振军

会议时间: 2016 年 12 月 30 日 14:30

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 林德全 林通

监理单位: 黄振军 陈殿虎 宋龙

施工单位: 郑羽仁 许峰 丁春林 (深圳蓝波)

高 云 (安徽浩辰)

主持人: 黄振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、本周开关站没有正常施工, 开关站施工队伍已经通知其撤场;
- 2、光伏区支架基础施工完成 1800 个约 1.2 兆瓦;
- 3、光伏区支架安装 55 组列阵;
- 4、光伏区组件安装 1 组列阵;

二、下周计划完成工程量:

- 1、光伏区支架基础浇筑完成 800 个;
- 2、光伏区支架安装 80 组列阵;
- 3、光伏区组件安装 60 组列阵。

三、创世辉腾: 林德全 林通

- 1、场平须加快进度, 总包同分包单位一起验收场平, 分包及时提出要求;
- 2、施工单位合理调配光伏区施工人员, 避免发生窝工等现象;
- 3、支架需在可调范围内进行升高调整;
- 4、开关站必须在春节前完成主体工程。

四、施工单位: 郑羽仁 丁春林 许峰

- 1、尽快安排开关站施工队伍进场施工;
- 2、已进场支架必须在春节前全部安装完成;
- 3、积极协调场平单位, 加快场平速度, 满足支架安装需求。

五、监理单位: 黄振军

- 1、场平单位必须加快场平速度, 不要影响光伏区支架基础的施工;

- 2、加强现场安全文明施工，及时悬挂警示标语、标牌，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带；
- 3、施工单位需编制周报于每周五上午报监理，每月报月进度情况；
- 4、光伏区组件安装严格按照样板进行施工；
- 5、施工单位资料人员尽快到岗；
- 6、严格报验程序，施工单位应加强自检工作。

六、协调问题：

无



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。