

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 015.

分部工程	开关站、光伏区施工.		主持人	陈振军	
会议地点	项目部会议室.		会议日期	2017.02.17.	
会议主要议题: 开关站及光伏区的施工方案.					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
解力	创世辉腾		18684003803.		
孙为	创世辉腾		18088618862		
孙为	创世辉腾		18111937933		
陈振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	18151738909	妙西镇东边村.	
方永强	安徽皓辰建设有限公司		1572690556		
许峰	深圳蓝波				
孙会峰	天和电力		15067202189		
孙会峰	天和电力		13777861519		
陈致亮	正衡监理		13775746022		
王.宋	正衡监理		18819047896.		
孙会峰	深圳蓝波		12997516979		

件:

会议纪要

编号: 015

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:

会议时间: 2017 年 2 月 17 日 15:30

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全 林 通

监理单位: 贲振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 许 峰 钟 诚 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽浩辰)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、现场进度情况:

- 1、配电室一层主电缆沟浇筑完成, 一层墙体砌筑完成 90%, 二层墙体砌筑 95%;
- 2、仓库主体浇筑完成;
- 3、光伏区组件安装 80 组;
- 4、光伏区支架立柱安装 268 组;
- 5、光伏区 6#方阵人工开挖支架基础 85 个;
- 6、开关站仓库梁、板、柱模板拆除 1/3。

二、下周计划完成工程量:

- 1、开关站仓库梁、板、柱模板拆除结束, 墙体开始砌筑;
- 2、开关站配电室二次电缆沟浇筑结束, 墙体砌筑结束, 开始粉刷;
- 3、光伏区箱变、逆变基础 6、7、8 区主体砌筑结束;
- 4、光伏区 6#方阵支架基础人工开挖完成 700 个, 毛石基础浇筑完成 200 个;
- 5、光伏区 7#方阵支架安装完成 100 组。

三、创世辉腾: 韩 力 林德全 林 通

- 1、要求施工单位编制开关站详细的施工进度计划;
- 2、要求施工单位编制光伏区现有区域的施工进度计划;
- 3、要求施工单位合理安排设备及材料的进场时间;
- 4、要求施工单位明确施工的顺序, 先完善场区临时道路及排水沟, 便于后续施工;
- 5、要求施工单位合理安排施工人员, 加快支架基础开挖进度, 支架、组件的安装也

要有条不紊的进行；

- 6、要求总包单位督促场平单位加快场平速度；
- 7、要求开关站电气施工单位（天和电力）合理安排进场时间；
- 8、光伏区现有工作量（约9兆瓦）必须在3月30日前结束。

四、施工单位：许 峰 钟 诚 方玉雪

- 1、编制详细的场平处理方案；
- 2、现场排水图纸预计18日上午取得；
- 3、基础开挖按现有方案试运行，后期设计单位提供设计变更。

五、监理单位：贲振军

- 1、介绍现场人员入场数量及施工情况；
- 2、要求施工单位严格按照监理工作联系 CZZH-LXD-015 的要求进行下步施工；
- 3、光伏组件尽快联系检测单位进行到货检测；
- 4、开关站工程应提前通知相关单位完成消防验收；
- 5、要求施工单位配备专职的资料员，施工现场配备专业的电工；
- 6、施工单位尽快办理本地取样员证，不要影响后续的报验工作；
- 7、门窗、防水卷材、保温材料等样品都要送检合格后方可使用；
- 8、下周例会，施工方需将上周例会内容落实情况作出汇报；
- 9、每周例会施工单位必须提交周报，显示出本周完成的工作量及下周的工作计划；
- 10、施工单位必须做到每道工序施工完成后，先进行自检，自检合格后报项目监理机构验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，监理项目部对该工序及后面工序的工程不给予认可，同时在工程资料上签署该工程不合格。

六、协调问题：

- 1、需明确土方的堆放位置？

答：为了不影响施工，现场先选择一个角落堆放，有合适的场地后二次倒运。

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。