

## 监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 018

分部工程				主持人	贵叔军
会议地点	现场项目部办公室			会议日期	2017.03.10
会议主要议题: 开关站施工进度、质量。					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
林德全	创世辉腾		18684003203		
林德全	创世辉腾		18111937933		
林德全			18088618862		
贵叔军	常州正衡电力工程监理有限公司		13582453199	妙西镇东边村	
许峰	深圳燕波		18879427458	妙西东边村	
钟斌	深圳燕波		1887213456	妙西东边村	
方玉琴	安徽皓辰建设有限公司		15726900556	妙西东边村	
陈良虎	常州正衡电力工程监理有限公司		13775746022		

件:

## 会议纪要

编号: 018

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目签发:

会议时间: 2017 年 3 月 10 日 15:00

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全 林 通

监理单位: 贲振军 陈殿虎 宋 龙

施工单位: 许 峰 钟 诚 (深圳蓝波)

方玉雪 (安徽皓辰)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、 配电室内外墙粉刷完成, 电缆沟变更施工完成 30%, 外架拆除完成;
- 2、 仓库外墙粉刷完成, 内墙粉刷完成 96%, 室内回填土完成 90%;
- 3、 光伏区支架基础浇筑 1434 个;
- 4、 光伏区支架基础开挖 4339 个;
- 5、 5#光伏区支架安装 79 组。

二、 下周计划完成工程量:

- 1、 仓库内外粉结束, 地坪浇筑结束;
- 2、 配电室变更电缆沟浇筑完成, 室内回土夯实;
- 3、 安装窗框;
- 4、 屋面完成找平层;
- 5、 光伏基础人工开挖 6000 个, 浇筑支架基础 2000 个。

三、 创世辉腾: 韩 力 林 德 全 林 通

- 1、 3月17日组织人员对开关站进行安全、质量大检查, 同时光伏区支架基础现场做拉拔试验;
- 2、 要求3月17日开关站必须交付电气安装;
- 3、 合理安排人员, 加快工程进度;
- 4、 排水沟、防雷接地及场区道路应提前施工, 配电房周边室外工程同步进行施工;
- 5、 所有材料需编制详细的进场计划;

- 6、现场工程质量问题及安全隐患较多，施工方必须尽快落实整改；
- 7、场区周边用机械清理边坡比较频繁，安全隐患较大，总包单位、分包单位必须加强现场安全监管，发现问题及时处理。

#### 四、施工单位：许峰方玉雪

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划；
- 2、合理安排材料进场计划；
- 3、积极配合分包单位现场施工。

#### 五、监理单位：贲振军

- 1、严格按施工进度计划进行考核；
- 2、关于现场存在的质量及安全问题，以监理工作联系单的形式将问题汇总，并督促施工单位落实整改；
- 3、施工单位应加强现场安全文明施工管理，规范临电的使用，杜绝习惯性违章；
- 4、土方回填前，施工单位应先自检，并及时报监理验收，合格后方可进行回填土施工；
- 5、施工方应细化材料进场计划；
- 6、第二批组件进场时必须做到货检测。

#### 六、协调问题：

- 1、混凝土供应不足？
- 2、配电房室外电缆沟位置走向？

---

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。