

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: 016

[illegible]

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 016,

分部工程			主持人	[Signature]	
会议地点			会议日期	2017.2.28	
会议主要议题:					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
韩力	创世辉腾		18684003803		
孙德气	创世辉腾		18111937933		
江会强	天和电力		1506722689		
唐俊强	天和电力		13777861519		
罗健	阿波西来		15088333088		
陶冰	蓝波新能源		18620351348		
孙明	CSC		13420932114		
孙山	CSC		13828892070		
戴建华	阿波西来		13665738188		
陆国伟	阿波西来		1525725265		
孙明	徐州蓝波		18879427458		
曹政	蓝波能源		13477667262		

f:

会议纪要

编号: 016

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 

会议时间: 2017 年 2 月 28 日 14:15

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 林德全

监理单位: 贲振军 陈殿虎

施工单位: 裴 彬 郑羽仁 许 峰 钟 诚 陶 冶 (深圳蓝波)

戚继华 罗 健 (阿波西禾)

鲁义安 (安徽浩辰)

江会锋 陆俊瑶 (天和电力)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、配电室一层墙体砌筑完成, 外墙粉刷完成 86%, 二次电缆沟底板浇筑完成;
- 2、仓库女儿墙浇筑完成, 墙体砌筑完成 70%;
- 3、光伏区组件安装 25 组;
- 4、光伏区支架立柱安装 90 组;
- 5、箱逆变基础 7、8 区墙体砌筑结束, 6 区箱逆变基础墙体完成 85%;
- 6、光伏组件累计安装完成 0.91MW;
- 7、光伏支架累计安装完成 1.35MW;
- 8、支架基础累计浇筑完成 1.53MW。

二、下周计划完成工程量:

- 1、仓库墙体结束, 内外粉刷结束;
- 2、配电室二次电缆沟沟壁浇筑结束;
- 3、箱变逆变基础 6、7、8 区主体平台施工结束;
- 4、光伏基础人工开挖 1300 个, 浇筑毛石垫层 750 个, 浇筑支架基础 600 个。

三、创世辉腾: 韩 力 林德全

- 1、本周五光伏区A区必须提交合理的施工进度计划, 并根据施工节点进行考核;
- 2、本周五光伏区C、D区必须提交场平的进度计划, 不要耽误后期的支架基础及组件

的安装;

- 3、4月1日前开关站所有土建工程必须完成;
- 4、4月1日前光伏区A区所有的支架基础必须浇筑完成, 加快D区的场平速度, 6月30日力争完成20MW的工程量。

四、施工单位: 裴 彬 郑羽仁 许峰 鲁义安

- 1、3月10日开关站具备电气设备安装条件, 3月11日电气安装施工队进场;
- 2、下批次进场组件将与之前的组件一并进行到货检测;
- 3、3月中旬将对支架基础进行拉拔试验。

五、监理单位: 贲振军

- 1、电气安装施工队进场前需进行资质报审, 电气设备安装资料必须与工程同步;
- 2、开关站并网验收前应尽快完成消防验收;
- 3、开关站西侧距离边坡较近, 应采取措施避免影响其他工序的施工;
- 4、总包单位编制合理的组件、支架的进场计划。

六、协调问题:

- 1、C区、D区场平具备施工条件的时间计划。
- 2、明确红线外围排水点的位置。
- 3、因地质原因致使防雷接地无法达到设计要求的深度。

本会议纪要一式三份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存一份。