

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: 010.

分部工程	光伏区互降基础	主持人	高振军		
会议地点	现场会议室	会议日期	2016.12.16.		
会议主要议题: 分包单位电站施工. 场平进度.					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
郭力	创世辉腾		18684003803		
郭力	创世辉腾		18088618862		
郭力	创世辉腾		1611957933		
高振军	正衡监理	总监代表	13230933666	妙西镇孙庄村.	
唐林	蓝波绿建		1375671265		
许峰	蓝波绿建		18874427458		
解斌	蓝波绿建		13997516979		

附件:

会议纪要

编号: 010

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 

会议时间: 2016 年 12 月 17 日 15:30

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩力 林德全 林通 程浩

监理单位: 贲振军

施工单位: 许峰 丁春林 钟诚 (深圳蓝波)

鲁义安 (安徽皓辰)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、现场进度情况:

- 1、仓库地圈梁以下已经回填;
- 2、光伏区 8#、9#方阵箱逆变基础砼施工完成;
- 3、开关站二层模板拆除施工完成;
- 4、光伏区支架基础施工完成 946 个;
- 5、开关站电缆沟钢筋安装施工完成 60%。
- 6、本周停工一周, 没有施工进度。

二、下周计划完成工程量:

- 1、分包单位安徽皓辰 12 月 17 日正式光伏区的施工;
- 2、光伏区完成支架基础 900 个;
- 3、12 月 20 日光伏区做出一个列阵的样板。

三、创世辉腾: 韩力 林德全 林通 程浩

- 1、总包单位负责协调好新施工单位进场的交接事宜; 妥善处理与安徽创翔的结算事宜, 不要耽误开关站及光伏区的施工;
- 2、总包单位必须严格要求场平单位按照其编制的场平计划执行, 12月30日前交付其承诺的区域, 不要影响光伏区的施工;
- 3、总包单位严格按照原材料进场计划执行, 合理安排材料进场时间;
- 4、分包单位进场后一定要严格管理, 类似以前的质量、安全、进度的问题不要再次

发生：

5、春节放假前，光伏区必须完成4兆瓦；

6、施工资料必须与工程同步。

四、施工单位：丁春林 许峰

1、安徽创翔的结算事宜在12月20日前结束，不会耽误后期的施工；

2、12月30日光伏区完成3兆瓦支架和组件的安装；

3、12月20日光伏区做出一个列阵的样板；

4、春节前完成开关站及仓库所有的工作量；

5、后续施工按照场平单位提供的场地，合理安排进场人员的数量；

6、总包单位负责做工程资料，必须做到资料与工程同步。

五、监理单位：贲振军 严松贤

1、总包单位协调好与安徽创翔的撤场结算事宜；

2、总包单位安排好新分包单位的进场事宜；

3、总包单位必须加强对新分包单位的管控力度；

4、新进场的分包单位必须做到每道工序施工完成后，先进行自检，自检合格后报项目监理机构验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，我项目监理机构对该工序及后面工序的工程不给予认可，同时在工程资料上签署该工程不合格；

5、后期的资料必须与工程同步，随时接受管理部门的检查。

六、协调问题：

1、光伏区支架基础是否需要做拉拔试验？（监理单位提出）

总包单位丁春林回复：不需要做拉拔试验。

业主林德全回复：总包内部做拉拔试验。

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。