

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 014

分部工程	开关站及光伏区钢构支架安装.	主持人	王敏军
会议地点	现场项目部办公室.	会议日期	2017.01.13.

会议主要议题:

质量、安全、工程进度.

签到者	工作单位	职务	联系电话	地址
	于世辉		18088618562.	
王敏军	常州正衡电力工程监理有限公司.		13230933616	西塘镇东边村.
陈殿虎	常州正衡.		13775746022	
许峰	苏州蓝波		18879427458	
钟诚	苏州蓝波		13997516999	
曹安	安徽能辰.		13477667262.	
宋	常州正衡		18879047896.	

附件:

会议纪要

编号: 014

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目签发:

会议时间: 2017 年 1 月 13 日 15:30

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 林通

监理单位: 贾振军 陈殿虎 宋龙

施工单位: 许 峰 钟 诚 (深圳蓝波)

鲁义安 (安徽皓辰)

主持人: 贾振军

会议内容:

一、 现场进度情况:

- 1、配电室一层主电缆沟浇筑完成 70%，一层墙体完成 96%，一层墙体砌筑完成 95%，女儿墙浇筑完成;
- 2、仓库屋面梁板柱钢筋安装完成;
- 3、光伏区组件安装 80 组;
- 4、光伏区支架立柱安装 268 组。



二、下周计划完成工程量:

- 1、仓库主体浇筑结束;
- 2、配电室主电缆沟全部浇筑，一、二层墙体结束，粉刷墙体;
- 3、光伏区支架安装;
- 4、光伏组件安装 80 组。

三、创世辉腾: 林 通

- 1、施工必须按照规范和设计要求进行施工，存在问题及时沟通解决;
- 2、施工过程中必须做到“安全第一 预防为主”，请你项目部定期和不定期检查安全施工，发现问题及时整改到位;
- 3、施工资料必须与工程同步，随时接受管理部门的检查;
- 4、现场临时用电必须按照规范要求进行布置，电线不能乱拉乱接;
- 5、春节放假期间，施工单位注意防火防盗，现场留人值班，保持通讯畅通。

四、施工单位: 许 峰 钟 诚 鲁义安

- 1、计划年前完成3个箱变土建部分以及配电间内墙粉刷；
- 2、光伏区已经浇筑完成的基础全部把支架安装到位；
- 3、到场组件放假前全部安装完成；
- 4、春节放假期间，现场留专人轮流值班。

五、监理单位：贾振军

- 1、1#至 6#光伏区场平尽快出方案，不要耽误后期支架基础施工；
- 2、春节放假前，施工现场统一检查，消除一切安全隐患，施工单位注意防火防盗；
- 3、施工单位必须做到每道工序施工完成后，先进行自检，自检合格后报项目监理机构验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，我项目监理机构对该工序及后面工序的工程不给予认可，同时在工程资料上签署该工程不合格；
- 4、部分材料没有报验，总包单位尽快报验；（镀锌钢管、镀锌扁钢等）
- 5、开工报告建设单位至今没有审批签字，总包单位尽快落实。

六、协调问题：

无

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。