

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 004.

分部工程				主持人	王树贤
会议地点	工地会议室			会议日期	2016. 11. 4
会议主要议题: 进度、质量、安全.					
签到者	工作单位	职务	联系电话	地址	
马超	蓝波新能源	马总经理	18671520142		
许峰	深圳蓝波	项目经理	18872477458		
吴明	深圳蓝波	项目经理	13420937114		
郭力	胡世辉	项目经理	18684003803		
王东			1520281005		
钟根泉	蓝波绿电		15902048620		
王树贤	正衡	土建	1361611254		
王树贤			13582453119		

附件:

会议纪要

编号: 004

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发:



会议时间: 2016 年 11 月 04 日下午 3 点

会议地点: 现场项目部会议室

参加人员: 创世辉腾: 韩 力 王思远

监理单位: 贾振军 严松贤

施工单位: 许 峰 钟根泉 林 凌 刘宗昌 郑羽仁 (深圳蓝波)

徐金帅 胡 南 (安徽创翔)

主持人: 严 松 贤

会议内容:

一、现场进度情况:

开关站基础混凝土施工完成, 开关站二层结平模板支架搭建完成 40%, 仓库基础开挖完成, 光伏区 7 区基础基坑完成 90%。

二、下周计划完成工程量:

开关站二层结平砼浇筑完成, 光伏区完成 1800 砼支架基础完成。

三、创世辉腾: 韩 力 王思远

- 1、光伏区之前浇筑砼支架基础外观质量较差, 必须全部拆除。
- 2、确保使用功能前提下必须保证成品外观漂亮。
- 3、班前组织各班组技术交底和安全交底, 不得随意施工, 现场发现问题及时纠正到位。
- 4、本工程必须按照原进度计划进行施工, 保证施工质量和施工安全。
- 5、光伏区进货必须整套进入现场, 进入现场必须进行成品保护。

四、监理单位: 贾振军 严松贤

- 1、施工必须按照规范和设计要求进行施工, 存在问题及时沟通解决。
- 2、施工过程中必须做到“安全第一 预防为主”, 请你项目部定期和不定期检查安全施工, 发现问题及时整改到位。
- 3、工程资料必须与工程进度同步, 不得推延。
- 4、因开关站和仓库梁较大和层高较高, 必须按照规范要求施工, 确保立杆间距和立

杆垂直度，发现问题及时整改到位。

5、现场临时用电未按照规范要求进行布置，电线存在乱拉乱接现象，必须按照规范要求进行整改，整改到位报项目监理机构验收。

6、光伏区支架砼基础必须按照设计要求施工，保证成品美观。

7、由于本工程工期紧任务大，施工单位必须按照进度计划进行实施，合理安排工作面，有计划有目的展开工作，力保 2016 年 12 月 30 日并网。

五、协调问题：

1、光伏区存在淤泥，暂时无法施工？

答：下周二前给予回复。



本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。