

监理例会签到表

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目

编号: 035

分部工程	光伏区组件安装	主持人	贾振军
会议地点	施工现场项目部会议室	会议日期	2017.09.02
会议主要议题:			
光伏区施工进度、质量、组件进场时间、开关站的消缺等。			
签到者	工作单位	职务	联系电话
孙德彪	创世辉腾	项目经理	18111937933
贾振军	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453199
吴少坤	常州正衡电力工程监理有限公司	土建专监	18841420060
孙峰	深圳蓝波	项目经理	18879427458
李玉琴	安福皓辰	项目负责人	15726900556

会议纪要

编号: 035

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

签发: 肖振军

会议时间: 2017 年 9 月 2 日 15:30

会议地点: 开关站会议室

参加人员: 创世辉腾: 林德全

监理单位: 贲振军 吴少坤

施工单位: 许峰 (深圳蓝波 总包)

方玉雪 (安徽皓辰 分包)

主持人: 贲振军

会议内容:

一、现场进度情况:

- 1、光伏区支架已经安装完成 6.15MW;
- 2、光伏区组件已经安装完成 4.76MW;
- 3、组件一共到场 5.129 MW;
- 4、所有电缆及箱逆变全部到场;
- 5、所有汇流箱全部安装完成, 1#区域 7 个汇流箱, 2#区域 4 个汇流箱已经并网发电;
- 6、剩余支架基础已经开槽完成 (980 个)。

二、下周计划完成工程量:

- 1、光伏区继续组件安装, 低压电缆敷设;
- 2、光伏区剩余支架基础安装模板, 验收合格后浇筑商砼;
- 3、开关站高压停电后安排人员消缺;
- 4、4#5#箱逆变安装就位, 直流电缆安装;
- 5、焊接完成的防雷接地, 焊口处做完防腐后全部回填;
- 6、高低压电缆回填、警示桩、警示标牌安装。

三、创世辉腾: 林 德全

- 1、光伏区施工严重滞后, 要求施工单位合理调配人、材、机, 加快施工进度;
- 2、要求总包单位加快后续组件 (1.233MW) 的进场速度, 不要影响光伏区的施工;
- 3、1#方阵没有安装的0.438MW组件必须采购晶科厂家生产的275W组件;
- 4、光伏区的排水沟加快施工速度、四周围栏要同步施工;

- 5、光伏区安装完成的支架、电缆桥架个别出现了返锈现象，返锈严重的必须更换；
- 6、在剩余组件没有到的情况下，其他的安装工作继续施工，必须保证6.8MW的容量，
如果因为组件没有到场产生的窝工，到时候据实签证；
- 7、要求施工单位按照开关站消缺计划合理安排工序、人力、物力，由专业施工员在现场管理，必须在规定的时间节点内全部消缺结束，否则每延长一天就按照当天的发电量损失对你单位进行考核。

四、施工单位：许 峰 方玉雪

- 1、汇报本周工程完成情况及下周计划；（方玉雪）
- 2、光伏区排水沟的施工在9月5日开始；（方玉雪）
- 3、9月5日前提供剩余组件的具体进场时间； （许峰）
- 4、9月6日前提供光伏区外围2.2MW的具体方案； （许峰）
- 5、电气施工单位提供的耐压试验报告不合格，要求电气施工单位重新盖完试验专用章后再报验，尽快补齐剩余电气资料；（许峰）
- 6、开关站配电房电缆沟里面的积水和淤泥由电气施工单位负责清理；（许峰）
- 7、光伏区四周的围栏尽快开始施工、所需要的材料明后天开始采购。（方玉雪）

五、监理单位： 贲振军

- 1、光伏区施工时每道工序分包单位先进行自检，自检合格后报总包、监理项目部验收，验收合格后方可进入下道工序的施工；如果强行施工，监理项目部对该工序及后面的工序不予认可，同时在工程资料上签署该工序不合格；
- 2、所有的防雷接地的阻值都要做成表格，分包单位项目部、总包单位项目部、监理单位项目部三方签字确认；
- 3、所有高压电缆、直流电缆的绝缘阻抗值都要做成表格，分包单位项目部、总包单位项目部、监理单位项目部三方签字确认；
- 4、所有的直埋电缆都要按照规范回填；安全警示桩、警示标牌按照规范安装；
- 5、尽快处理开关站配电房电缆沟漏水的事宜（已经多次提出和下发监理工作联系单，至今没有彻底整改）。

六、协调问题： 落实剩余组件的进场时间（方玉雪）

答：9月5日前提供剩余组件的具体进场时间。（许峰）

本会议纪要一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。