

JXM16: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-016
签发: 李仲宇

会议地点	项目指挥部	会议时间	2016.12.07 10: 30
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 专题会议			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 广西坤宇 1、对侧: 一次设备就位调试、二次设备就位调试; 2、本侧: 设备就位, 电缆未铺设, PT、CT、接地变试验完成, 按地完成, 断路器试验开始; 3、SVG 油样送检, 厂家人员准备到场; 4、四方后台调试, 监控界面制作; 对点 (光纤通讯) 调试; 5、高压柜厂家人员到位; 二次电缆 12 月 8 日到场, 接线人员可到场接线; 6、5#开挖, 3#、7#、8#、9#、16#、18#未开挖; 3#、7#、8#、9 有希望谈成, 整体完成暂无时间节点。 7、11#拆除, 基础重做, 直线塔变更为耐张塔; 8、手续办理情况列表上墙, 停电穿绝缘管, 飞线穿越公路 (无人机); 放线顺序, 光纤先放, 然后施放动力线; 12 月 9 日前, 对侧结束; 本侧实验报告, SVG 油样送检, 出报告时间, 本侧施工, 对点调试、外部手续办理, 12 月 15 日前全部结束; 江苏省安 1、防火门 12 号到; 普通地砖 10 号到; 围墙基槽开挖, 垫层完成, 大门角度移位; 升压站 15 号完成; 2、管桩: 10000 米左右, 11#、26#、35#放线完成, 可以开挖; 29#、30#暂不能开挖。 3、集电线路 12 月 15 日 2 条 (1-2), 12 月 20 日 2 条 (3-4); 4、支架: 每天 80 组左右 (完成 10 个区); 组件: 试组试装交底结束; 5、12 月底桩完成, 支架每天一个区, 组件每天 1.5 区; 谈总 1、人员: 12 月 8 日上午如不能上报实际进场人数, 罚款 5000 元; 2、试验调试报告, 要主动索取; 运维部门 1、运维人员 7 人, 大纲、计划、生活、方案、制度正在落实; 2、资料完成 90%, 运维人员全部参与交接试验;			
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016、12、07.

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

去日

[illegible]