

JXM8: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-002

会议地点	项目指挥部	会议时间	 2016.09.30 15:00	
会议主持人	张荣建			
会议主题: 关于质量、进度、安全方面的事宜				
上次会议问题落实情况: 无				
本次会议内容: 一、总包对下周工作进行安排: 1、打通现场道路,使机具、运输车辆无阻碍进场。 2、开关站全面开工、临建办公室搭设完毕。 3、50KW 发电机到场、解决临时用电问题。 4、标位放点 251 个大点、打桩 800 根左右。 二、监理对总包单位的要求: 1、项目牌匾、工程概况组织机构人员配置及施工单位资质。 2、施工人员三级安全教育卡及劳动保护,进入现场人员必须 100%佩戴安全帽。 3、进场机具进行报验,机具物料码放整齐、特种作业人员资质审核持证上岗。 5、临时用电配电箱设置干粉灭火器搭设防雨防晒棚、电缆架空或敷设按照 JGJ46 规范要求。 6、高处作业人员佩戴安全帽、系挂安全带按照 JGJ80 规范要求;注意高处坠物及物体打击。 7、文明施工方面设置休息室、吸烟处办公区域清洁卫生、做好防火、防盗工作,按照 JGJ59/2011 验收。				
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司			
抄送单位	江苏省工业安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.10.01	

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

工程名称	北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目		
会议名称		主持人	朱仁丙
会议地点		会议日期	2016.9.30
参加会议人员			
姓名	单位	姓名	单位
邱发成	南京海得		
金村	南京海得		
陈斌	南京海得		
张荣建	正衡监理		
张永平	江苏安		
徐俊树	江苏省安		
程永康	江苏省安		
朱	江苏安		
陈永	正衡监理		