

## JXM8: 会议纪要

## 会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目指挥部 | 会议时间 | 2016.10.14 15:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 李维军   |      |                  |
| 会议主题: 关于质量、进度、安全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                  |
| 上次会议问题落实情况: 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                  |
| <p>本次会议内容:</p> <p>一、江苏省安:</p> <p>丁天乐</p> <p>本周工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、综合楼基础垫层完成, 基础承台完成 70%;</li> <li>2、配电楼基础柱梁浇筑完成;</li> <li>3、临时办公区内部水电完成;</li> <li>4、根据新图, 场地道路再次放点撒灰 300 米;</li> <li>5、完成 13 区、14 区、32 区、33 区、34 区放大点工作 (有工作面区域);</li> <li>6、打桩完成 358 根, 完成总量的 1.05%;</li> <li>7、配合各方做好工作。</li> </ol> <p>下周主要工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、综合楼计划 19 号开始回填; (不做强制)</li> <li>2、配电楼完成电缆沟部分, 并回填完成;</li> <li>3、配电楼力争 19 号完成柱子钢筋绑扎、支模、浇筑混凝土;</li> <li>4、打桩根据道路情况调整, 望给予调整时间;</li> <li>5、围栏施工, 按照 300 米/天推进;</li> </ol> <p>需协调事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、600 米进场道路;</li> <li>2、目前暂缺图纸。</li> </ol> <p>张雪峰</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场定位放线、打桩施工望签字确认并及时通知设计;</li> <li>2、消防备案验收;</li> <li>3、临建房电线杆, 外线施工班组帮忙施工;</li> <li>4、电气接地图纸。</li> </ol> <p>许为亚</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、13 区目前打桩打完 72 根, 目前满足施工条件区域仅能再打 120 根;</li> <li>2、13 区未施工区域落差为 4.7 米, 组内最大高度差 2 米, 组内最小高度差 70 公分。</li> </ol> <p>祁小龙</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、箱逆变基础按照何种标高进行施工? 回复: 按照自然地坪施工, 但需要通知单经理确认位置, 通知监</li> </ol> |       |      |                  |

理到场。

2、电缆沟盖板是否与混凝土平齐还是与地板平齐？回复：待定，暂不考虑。

二、广西睿威

邵勇：

- 1、开关站蓝图23日完成，质监，消防备案；
- 2、白图下周五到位，电气部分电子版到位；
- 3、物料，支架、电缆具备发货条件；箱逆变周末发货。
- 4、进场道路{香瓜地}正在沟通，下周争取打通。
- 5、林电正在沟通，下周打通。

邢发成：

- 1、19号商混进场，配电楼25日封顶。
- 2、脚手架按规范要求施工，内部脚手架必须采用钢管扣件，立杆拖底面积足够，保证脚手架的稳定性。
- 3、电缆沟砌筑24墙，超过5米长度要设刹，增加强度。
- 4、电缆沟顶面和基础槽钢采用二次浇筑方法，保证设备槽钢平整度。
- 5、配电楼10月25日完成封顶是里程碑事件，必须完成。
- 6、一层顶梁板的模板、钢筋、脚手架是控制重点，严格控制安全质量。

单立成：

- 1、机耕路不的推土，打桩保留原有路。
- 2 道路平整，现有2个作业面可以施工，施工中避开机耕路；

金栋：

- 1 施工单位于10月16日晚上前上报脚手架搭设专项方案、架子工特种作业资质；
- 2、现阶段施工作业安全技术交底，每周五例会上报到项目部备案；
- 3、于10月16日晚上前上报过程资料、隐蔽工程记录及影像资料各一份；
- 4、外线施工单位需要上报外线施工方案、对侧高压设备施工方案、开关站高压设备安装方案、管理人员组织架构及通讯录、特种作业人员资质；

三、常州正衡监理：

陈永生：

- 1、临建彩钢办公室搭设完毕后做好接地保护；
- 2、安全检查表下发后及时整改回复、对整改不规范的单位予以考核；
- 3、配电楼拆除的模板应及时清理；
- 4、做好配电楼屋顶浇筑满堂脚手架搭设方案；
- 5、每个班组配一名安全监督员；

张荣建：

- 1、施工现场：天气炎热浇筑梁应及时浇水养护，给工人提供凉开水、注意防暑。
- 2、打桩现场：打桩时注意周围环境，人员安全；
- 3、回填土应夯实，工作时可适度洒水。

李维军：

1、安全文明施工方面：

- (1)、由于天气炎热，安全帽佩戴不太规范，要求大家正确佩戴；
- (2)、由于道路狭窄，转弯较多，要求施工单位教育司机文明驾驶，确保行车安全；
- (3)、沉桩施工，人员与桩机保持安全距离；
- (4)、临时用电各设备必须配备三级开关箱；
- (5)、五牌一图尽快完成；



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|
| <p>(6)、临建的加固工作尽快完成;</p> <p>2、施工质量方面:</p> <p>(1)、混凝土浇筑完成,应及时洒水养护;</p> <p>(2)、回填土应分层夯实,并做环刀压实度检测;</p> <p>(3)、试块做同条件养护;</p> <p>(4)、设计图纸尽快提供纸质版本;</p> <p>(5)、外线图纸尽快提供;</p> <p>(6)、定点放线及时通知监理复测;</p> <p>3、进度方面:</p> <p>(1)、由于征地影响,进度已经严重滞后,施工单位采取相应措施赶工;</p> <p>(2)、对具备施工条件的箱逆变基础可安排施工;</p> <p>(3)、请提供进场道路贯通的确切时间;</p> <p>(4)、10KV临时用电,尽快协调开工;</p> <p>(5)、综合楼的接地材料,升压站的电气材料可安排采购,以免影响施工;</p> <p>(6)、三级网络计划及时上报;</p> <p>4、资料及其他方面:</p> <p>(1)、进场材料的合格证、检测报告,生产厂家的资质等尽快上报;</p> <p>(2)、特种作业人员的资格证上报,要求人证合一;</p> <p>(3)、外围手续的报审情况应及时沟通;</p> <p>(4)、各种专项方案及时上报审批;</p> |                              |      |            |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 广西睿威新能源投资有限公司                |      |            |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司 |      |            |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 常州正衡电力工程监理有限公司               | 发文时间 | 2016.10.18 |

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



監製劉金

[illegible]