

JXM25: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-025

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.02.16 / 11:00
会议主持人	李维军		
会议主题: 复工前会议			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 江苏省安: 1、施工单位 2 月 20 日开始满负荷施工, 所缺材料正在采购, 20 日到齐; 2、3 月 31 日施工全部完成; 3、人员进场后立即组织进行安全教育; 4、质量方面加强管理, 质量问题及时改进; 5、施工后期工作量大, 加强管理, 对分部分项工程验收、复检、复查、问题闭环; 广西坤宇: 1、派资料员常驻项目部, 完善资料及移交; 2、整改消缺项计划 2 月 28 日完成; 3、进场时间: 2 月 20 日; 江苏百瑞: 1、箱变及逆变厂家尽快到场, 箱变内缺通讯线, 缺标签; (所缺材料箱变厂家已发货) 2、2 月 28 日施工结束, 满足后台监控要求, 不含消缺项; 3、现环网有 2 条光纤不通, 省安配合百瑞公司整改; 南京海得: 1、3 月底前要求全容量并网; 2、2 月底前坤宇的现场消缺、资料需完成; 3、需要补料的整理列出, 上人计划上报; 4、年前安全方面是相对平稳的, 年后带电施工安全方面需加强把控; 5、消缺方面工作量大, 电气类的质量把控需加强; 6、消缺、整改方面需有标准, 有计划; 7、月底之前争取把未完成的征地交出来; 8、通讯线的接入应顺序一致, 线缆预留应符合要求; 9、消缺应一次性做好, 样板带路; 10、样板区域: 1#区域; 11、对施工单位的考核点: 3 月 31 日; 12、3 月底前资料成册上报; 运维: 1、部分围栏未完成, 交叉作业的安全商议解决方案; 2、消缺整改, 需符合标准, 缺陷闭环;			

- 3、设备厂家尽快进场消缺；
 - 4、全部完成区域的检查 4MW 未投运；
- 常州正衡：
- 1、土地征地完成时间 2 月 28 日前完成；（常志飞回复）
 - 2、2017 年 1 月 28 日，升压站送出线路电缆头爆掉，造成很大损失，要求坤宇所做电缆头全部重新制作；
 - 3、省安节后的进度计划，计划上报时间：（2 月 19 日前）
 - 4、坤宇节后的消缺进度计划，计划上报时间（2 月 19 日前）
 - 5、所有消缺、整改计划不得影响电站正常发电；
 - 6、省安消缺，完成时间：（3 月 31 日）；
 - 7、施工单位尽快申请复工，复工报告上报：（2 月 19 日）
 - 8、截止 1 月 17 日，组件安装：45MW；
 - 9、截止 1 月 17 日，发电容量：41--42MW 之间；
 - 10、土地影响：3.1MW；
 - 11、2 月 28 日，实现发电容量 46.9MW；
 - 12、争取 3 月 31 日，进入 240 试运行；
 - 13、消缺整改按区进行，运维单位与施工单位配合，施工单位申请施工工作票，运维进行监护；
 - 14、安全工作应加强，安全员必须到位，带电区域作业必须开具工作票，监理不定时对施工区域的工作票进行检查，发现未持票作业，将进行处罚；
 - 15、质量工作，对消缺部位整改一次完成，后续施工部位按规范要求施工，一次验收通过；

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、02、17.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
李付学	正衡监理		15698920952	2017.2.16
孙发成	南京海得			
邵军	南京海得			
陈恒山	正衡监理		13656126868	2017.2.16
秦福军	正衡监理		13776817962	2017.2.16
罗兴前	正衡监理		18708549206	2017.2.16
李初成	南京海得			2017.2.16
金桂	南京海得			2017.2.16
王进	南京海得			2017.2.16
李	江苏南京			2017.2.16
李永强	江苏南京			2017.2.16
蔡正丽	江苏省安			2017.2.16
许力王	江苏省安			2017.2.16
杨博源	广西坤宇			2017.2.16
陈 凯	南京能通			2017.2.16
李如坡	江苏百瑞自动化			2017.2.16
蒲亚兵	西安威林			2017.2.16
周伟锋	西安威林			2017.2.16
常志远	南京海得			2017.2.16

项目部