

JXM8: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: CZZH-001

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

张荣建

会议地点	项目指挥部	会议时间	2016.09.27 15:00 北海市铁山港区营盘镇石村 农业光伏大棚项目 监理项目部
会议主持人	谈震旻		
会议主题: 开工首次例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 建设单位项目主管: 今天我们召开建设工程北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目施工阶段的三方工地首次例会, 参会方: 建设单位、监理单位、施工单位人员都到达施工现场, 下面举行本项目的第一次工地例会, 由各单位介绍驻现场人员。由我代表上海电力新能源发展有限公司项目部的人员: 邹建、谈震旻、陆元明。 上海电力: (1)目前本工程三家参建单位均已到场, 希望大家尽快熟悉项目情况。 (2)首先介绍我们这个项目的基本情况, 让监理单位、施工单位本项目有个基本了解: 本工程属于农业光伏, 总装机容量为 40MWp, 定于 2016 年 12 月 30 日并网发电。 (3)明确项目名称, 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目。 (4)各单位汇报各单位组织机构、名单、职务。 (5)保证正常施工后每天打桩不少于 800 根, 场区外部围栏 10 月 8 日完成 11 个场平区, 临时建筑 10 天内搭建完成。 (6)管桩、光伏组件支架及光伏组件的安装要编制专项施工方案, 并对全场施工人员进行交底。 (7)要求总包单位支架、组件安装各组织 200-400 人进行抢工。 (8)总包单位保证开关站建设于 11 月 20 日前完成, 高压电缆 10 月底完成, 12 月底并网发电。 (9)资料报验表格按上电标准要求确认。 二、总承包单位邵勇汇报工作: (1)现场施工准备情况: 打桩机械进场 3 台, 作业人员 20 人。 (2)现场施工情况: 开关站建筑物及围墙已完成定位放线, 临建已完成场平、硬化。 (3)地面清表工作: 已完成清表总面积的 50%, 树木砍伐已完成总面积的 70%, 剩余部分十天内完成。 (4)5、6、7 区已完成放线, 可进行下部施工。 (5)现具备开工条件的有十一个区, 5 天内完成十一个区的定位, 3 天内完成放线工作。 三、正衡监理张荣建汇报工作			

(1)已审查了施工单位送来的前期开工资料。 (2)我们的各规章制度将马上进行公布。 (3)安全文明建设教育要紧抓，对施工单位安全教育、交底进行参与并定期对其进行检查。 (4)要求总包单位所有进场材料由监理取样后送检测机构检测合格后方可进场使用。			
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.09.28

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称	北海市铁山港五营盘镇石村农业光伏大棚		
会议名称	第一次碰面会	主持人	谈志
会议地点	项目部办公室	会议日期	2016.9.27.
参加会议人员			
姓名	单位	姓名	单位
邹伟	上电新能源	丁天乐	江布育安
陈元明	上电新能源	张荣建	常州正衡监理
廖飞	南京海得	张宇平	海得
钟武吉	常州正衡监理	孙国	海得
杨胜科	南京海得		
陈洪	南京海得		
谈震	上电新能源		
宋军	江苏布安		
宋红斌			
常志飞	南京海得		
邢发成	南京海得		

