

JXM11：会议纪要

会议纪要

编号：CZZH-011

工程名称：北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发：

李维军

北海市铁山港区营盘镇石村
农业光伏大棚项目部
2018年1月15日00

会议地点	项目指挥部	会议时间				
会议主持人	李维军					
会议主题：监理周例会						
上次会议问题落实情况：无						
本次会议内容： 江苏省安：丁天乐 本周工作： 1、场内道路放点、撒白灰、清理浮土，保证车辆正常行驶； 2、配电楼电缆沟完成具备安装设备条件，填充墙开始砌筑； 3、综合楼梁底模板支模； 4、箱逆变基础开挖 19 套；具备设备安装条件 12 套，箱变安装 8 个； 5、打桩累计完成 5123 根； 6、支架安装 43 组； 7、围栏完成 3500 米。 下周工作： 1、场内道路修筑，保证车辆正常行驶； 2、综合楼主体完成； 3、配电楼填充墙砌筑结束，准备内装； 4、桩基材料进场达 20000 米； 5、打桩机增加至到 5 台； 6、支架基础计划累计完成 9000 根； 7、箱逆变基础，继续推进工作； 8、支架安装完成 500 组。 需协调事项： 1、目前暂缺电气图纸；（设计回复：2-3 天交给施工单位） 2、插花地；（邢经理回复：由商务解决） 3、窝工：（1）机械窝工；（2）人员窝工；（邢经理回复：专题会议，协商解决） 4、箱逆变基础，招标与蓝图区别较大，增加了墙体防水及外圈的二次墙砌筑；（邢经理回复：防水必须做，取消外圈二次墙砌筑，直接抹灰） 5、综合楼、配电楼女儿墙由现浇改为砖砌；（邢经理回复：女儿墙改为砖砌但需要增加拉墙筋） 张雪峰 1、人员按需进场； 2、物料进场情况； 3、电气接地图纸给具体时间； 4、因插花地原因，打桩不正整齐，分散打桩、箱变及逆变器施工范围需要解决； 5、支架安装好以后，材料倒运困难，电气及接地施工困难； 6、施工区域分散，工作效率低； 7、工人情绪不稳定； 8、临时用电具体通电时间； 崔永康 1、场内物料保护； 2、人员安全防护						

许为亚

1. 插花地这件事从开工到现在一直未解决严重制约了我方打桩的进度，多次重复放点，施工队已出现怠工情绪，加大项目部管理难度，影响施工质量；
2. 打桩工作面不全导致我方支架安装无法大面积上人，后期施工成本会大大增加；
3. 图纸总是未按规定时间给出，工期被不断压缩，影响施工进度及质量。

南京海得：邢发成

1. 配电楼墙体砌筑下周 18 日全部完成。注意水平系梁的标高与门窗顶的标高关系。
2. 配电楼的材料供应，门、窗、普通地砖和静电地砖等抓紧进场。
3. 材料的见证、送检工作要及时。送检的有多孔砖、砌筑砂浆、拉结筋焊接试件、防水材料、保温材料（墙体无机保温系统和屋面挤塑板）；电线、水电管材；尤其是窗子的送检要符合三性要求，中空玻璃等是否单独送样要核实。与监理对接，保证升压站土建保证资料齐全、完整。
4. 资料员要注意收集材料合格证、质保书、说明书等，资料、钥匙等移交给施工单位，必须办理交接手续。防止错漏、遗失后无法查询。
5. 11月13日2台打桩机进场具体落实情况汇报。
6. 综合楼封顶必须于 11 月 13 日完成。
7. 已经完成抹灰的箱逆变基础着手做防水层和保护层。完成后及时回填。
8. 支架安装质量尚可，继续保持。安装人员及时增加、到场。
9. 现在每日 450 根桩要考核，11 月 15 日后 750 根须保证。
10. 明日设备安装班组进场，交叉作业大规模展开，一定要加强沟通协调，加强安全管理和成品保护工作。

夏凌玉：

物料到场情况

1. 支架截至 11.11 已到 10 车，11.12 继续到场 3 车，总共到场数量在 6MW 左右；
2. 线缆在 11.12 到场第一批，主要是高压部分；
3. 汇流箱在 11.12 到场第一批，一共 336 台；
4. 箱变已到八台；后八台在 14 号到，后续设备根据基础施工进度安排发货；
5. 逆变器预计于 15 号左右发货，具体发货计划我会继续跟踪落实；
6. 组件的发货时间尚未更新；

物料管理

1. 由于线缆和汇流箱马上进场，料场的监控等防护措施希望丁经理能够尽快落实；
2. 由于现在工作面分散，所以支架进场后的物料堆放点也相对分散不够集中，希望丁经理加强对施工队物料的管理，监督其完善物料的安全保护措施；
3. 现在物料进场前都会提前通知，希望在卸车前准备好相应的场地和人员接货，缩短卸车时间；
4. 现在物料大量到场，希望丁经理能够安排专门的人员负责物料交接事宜；

单立成：场区 20 台装有谐波保护装置的变压器要求集中区域安装，尽可能放置在前 20 区或者按前两条集电线路区域安装；

常州正衡：

陈永生

- 1、整体施工现场安全可控，沉桩现场二次运输管桩时存在管桩装载过多现象，易发生倾斜伤人危险；
- 2、综合楼脚手架搭设问题较多见 004 号监理工作联系单，并按联系单内容整改完善，在浇筑前完成；
- 3、做好支架、组件、电气设备的成品保护，加强办公区域宿舍防火工作；

李维军

一、安全

- 1、脚手架搭设完成，要按规范验收合格后，进行下道工序施工；



- 2、潮湿天气焊接施工，焊工要做好相关安全防范工作；
 3、高处作业，安全带要系好，并做好安全措施；
 4、吊装作业，吊车支腿要垫牢固，吊装作业时专人指挥，四周布警示标识；
 5、摩托帽替代安全帽的违章现象；
 6、进场材料专人看管，防止丢失，做好防盗工作；
 7、施工区域防火管理工作需加强，焊接区，办公区、材料堆场应配灭火器等防火器材；

二、质量

- 1、450桩机，沉桩质量有待加强，更换操作手后，应加强培训，前期进度控制好，保证施工质量；
 2、桩头焊接施工，监理已下发通知单要求按规范整改；
 3、箱逆变基础槽钢找平，安排专业人员进行；
 4、配电楼地面线管露出地面过高，应处理；
 5、砌筑用砖洒水保湿；
 6、砌筑用砖、防水卷材、砌筑砂浆等材料取样送验；
 7、综合楼防雷引下线焊接，检查合格后方可合模；
 8、配电箱洞口大于300应加过梁；
 9、成品保护要加强；

三、进度

- 1、可行的进度计划上墙；
 2、专题会议所要求的桩机必须于规定时间到场；
 3、配电楼填充墙砌筑，须在规定时间完成，不允许妨碍下道工序施工；
 4、每天必须打桩450根桩，13号以后，每天完成750根桩；
 5、支架50组（每天）；
 6、场区主干道打通的确切时间须确认，不可无限期推迟；
 7、插花地清表完成时间（1~20区）也应确定，否则将影响总进度；

四、其他

- 1、施工资料尽快收集整理，下周一上报监理；
 2、并网手续办理情况须说明；
 3、电力质检站检查所需材料尽快备齐，不得影响节点目标；
 4、时间紧，任务重，各单位协调配合好，确保总目标实现；
 5、外线施工单位的协调工作进展很慢，如果不加快协调进度，最终将影响倒送电及并网，总包单位尽快与其沟通，确定征地完成的时间、出塔的时间及线路完成的时间；对侧施工何时开始，11.30的节点进度能否实现，施工单位有和有效的措施。

6、

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016、11、11

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

