

JXM15: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-015

签发:

李维军

会议地点	项目指挥部	会议时间	2016.12.02 15:00
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 广西坤宇 杨博滔 1、组塔完成 6 个; 2、基础开挖 8#、10#, 还有 5#、7#、8#、9#、10#没挖; 3、村民阻工; 江苏省安 祁小龙 1、本周完成打桩 14946 根, 支架安装完成 778 组; 2、箱逆变 1#、2#、33、4#、7#、8#、9#、10#、14#、18#这 10 个区安装箱变; 3、开关站: 内外墙抹灰结束, 穿线完成, 屋顶结束; 4、综合楼: 内外墙砌砖完成, 围墙放线完成; 5、避雷针基础垫层完成; 许为亚 1、M16 螺母没有, 请抓紧进货; 2、下周 1-26 区打桩完成; 张雪峰 1、电气: 安装做技术交底; 2、消防备案暂时无法进行; 南京海得 夏凌玉 1、箱变到货 26 台, 余下 14 台 12 月 4 日到货; 2、逆变器到货 10 台, 12 月 5 日到货 20 台; 3、组件 12 月 3 日发货; 常州正衡 李维军 一、安全 1、安全帽要佩戴好; 2、临时用电(电焊机、发电机、配电)按规范要求做; 3、现场垃圾及时清理; 4、外线塔架施工配戴安全带;			

5、生活区废水不得直排；

二、质量

- 1、屋面防水完成，须做蓄水试验；
- 2、外墙保温层厚度符合设计要求；
- 3、桩头防腐，按上电要求施工；
- 4、沉桩施工控制好标高和垂直度、直线度；
- 5、支架安装角度 $15^{\circ} \pm 1^{\circ}$ ；
- 6、配电楼内卫生尽快清理；
- 7、电缆支架防腐后安装；

三、进度

- 1、人员，机械应保证施工进度总体要求；
- 2、打桩机械另二台 270 何时到场；
- 3、电气施工、电缆沟、接地、集电线路尽快安排，不能影响倒送电；
- 4、外线征地、塔基浇筑、支架安装；
- 5、对侧施工进度；
- 6、本侧施工进度；
- 7、组件到货时间如何安排；
- 8、计划上墙后，完不成任务罚款每天 5000 元；

四、其他

1、资料

- ①人员、机械设备、材料报审；
- ②相关手续；
- ③取样送验报告单；
- ④合格证、材质单；

2、图纸要正式版；

陈永生

- 1、施工现场人全面铺开，人数增加到 200 人左右需要每个施工队设置一个各安全监督员；
- 2、老旧设备安全系数较低，需淘汰入库；
- 3、配电楼周围临时电缆要埋设或架设，施工垃圾要及时清理；

张荣建

- 1、桩头焊渣没清理；
- 2、打桩质量有所下降；
- 3、增加 3 个质检员，两个安全员；

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016、12、03.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 (吉) 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
李付学	正信兴隆	总监	18698920952	2016.12.2
陈明	2	副经理	1454327970	2016.12.2
张荣建	正信公司	经理	18739168065	2016.12.2
谢兴外	正信兴隆	副经理	18179048065	2016.12.2
金才军	海得		18752810737	2016.12.2
夏海玉	海得		13915937415	2016.12.2
陈明	海得	总监	18252091235	2016.12.2
许为玉	省安	机电工程师	15295038677	2016.12.2
陈子军	省安		13554036151	2016.12.2
李耀飞	省安		15558186303	2016.12.2
祁安龙	省安		13305147167	2016.12.2
朱安	省安		15358186306	2016.12.2
杜太平	西安成林能源	生产准备组	13750220588	2016.12.2
蒲亚兵	西安成林能源	生产准备组	15332283008	2016.12.2
吴南星	海得		18624074690	2016.12.2
杨博滔	广西坤宇		13597347297	2016.12.2
谢发成	南京海得		13685500318	2016.12.2
彭志	南京海得	副经理		
杨胜科	南京海得	工程总监	13524397789	2016.12.2