

JXM17: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: CZZH-017

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	2016.12.09- 15:00
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 江苏省安 丁天乐 一、开关站 1、综合楼吊顶下周全部结束; 2、升压站围墙开挖, 基础垫层完成, 开始砌筑; 3、箱逆变基础 5#、37#开挖完成; 4、下周 37 个箱变全部完成; 5、综合楼抹灰结束, 开始装修; 二、光伏区 1、截止 7 号打桩完成 17745 根, 支架安装完成 1480 组; 2、下周每天打桩完成 800 根, 支架安装完成 80 组, 组件安装完成 5000 块 (1.2) 个区; 张雪峰 1、高压试验: 1 台机器, 每天做四个区; 2、变压器单独试验, 安排方案交给监理; 南京海得 邢发成: 明天 35KV、10KV 挂线, 停电一天; 夏凌玉 1、支架到场 20 个区, 上海支架还没发货 (还在整改); 2、组件到货 10400 块; 3、箱变到货 40 台, 逆变器到货 25 台, 10 台在路上物流情况不明; 汇流箱全部到货; 单立成: 本侧: 1、高压柜试验完成; 2、SVG 变压器试验完成; 3、接地变试验完成; 对侧: 一次设备安装完成; 电缆敷设完成; 支架: 3#、7#--9#、16#、18#塔基未开挖; 常州正衡 陈永生 1、本周对临电检查发现的问题已整改完毕; 2、吊装作业人员未戴安全帽须加强管理; 3、做好进场人员的安全意识教育; 4、及时清理现场的施工垃圾及白色垃圾;			

5、变压器单体实验要求人员持证上岗，做好安全交底；

张荣建

- 1、打桩质量有待提高；组塔人员未佩戴安全带；
- 2、电缆下一步开始安装，要先测量用量长度再截取敷设，以节约材料；

李维军

一、安全

- 1、安全帽应正确佩戴、厂家人员进场也要加强安全教育，正确佩戴安全帽；
- 2、外墙刮白脚手板材料及绑扎不符合规范要求；
- 3、临电电缆铺设较乱，规范整理；
- 4、电焊机等用电设备无开关箱，应尽快补齐；

二、质量

- 1、沉桩施工垂直度，顶面标高控制到位，超差较多；
- 2、支架安装挂线，角度仪进行检测；
- 3、组件安装按上电要求及厂家交底执行；
- 4、场区接地焊接应符合相关规范要求，施工前交底，并有作业指导书；
- 5、电缆沟填砂、铺砖、防白蚁按相关规范执行；
- 6、静电地板砖按照相关规范及厂家指导书施工；
- 7、电缆铺设依据相关规范及图纸电缆清册施工，对电缆型号确认后施工；
- 8、保温施工、EVB 保温纤维按要求添加，不得漏放；
- 9、注意把控焊接，桩头防腐施工质量；

三、进度

- 1、外线征地缓慢，将对倒送电造成影响，要求外线单位增加强力资源尽快施工；
- 2、升压站电气施工，何时开始，电缆到货情况（12月10开始施工）；
- 3、集电线路施工，开挖，敷线回填。本侧施工负责人尽快到位；
- 4、上人计划已上报，按要求不少于400人；
- 5、中信博支架尽快补齐现场缺货；

四、其他

- 1、资料上报情况（外线欠缺，内场不全）；
- 2、外部手续办理情况上墙；

谈震旻

- 1、希望各单位根据时间节点完成任务；
- 2、工作要注重细节，并做好详细计划；

主送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
发文单位		发文时间	2016、12、10.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

临理

卷之四