

JXM19: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发: 李维军

编号: CZZH-020

2016.12.30 15:00

会议地点	项目指挥部	会议时间
会议主持人	李维军	
会议主题: 监理周例会		
上次会议问题落实情况: 无		
本次会议内容: 江苏省安 1、前面 30 个区能装的先装; 2、到一月十号支架能装的都装完, 约 36 个区; 3、管桩一月二号会来一船, 下一船在加紧生产; 4、1#集电线路有 62 个汇流箱能并网; 5、高压试验做完, 明天早上自检, 下午报监理验收; 6、现在机耕路应该怎么施工, 希望得到解决; 南京海得 1、叉花地不能打桩的, 影响汇流箱安装, 以现场为主保发电量, 图纸跟着现场走; 2、制约并网的主要是低压电气影响; 3、上人计划, 排整体进度计划; 4、C 型钢材料, 12 月 31 日上午拿出实施方案; 5、围栏移位 1.5M, 找商务部门协商, 能围的先围起来, 不能围的后续处理; 6、机耕路原 3m 宽, 现行车困难, 问题待后续解决, 会后与商务商讨, 1 月 5 日前解决; 7、综合楼生活设施、床具的采购, 1 月 18 日前完成; 8、摩昆支架还差 2 车的量, 中信博支架已发完; 9、现场摩昆支架到场第一批已整改完成, 组织设计、监理验收; 10、乐叶组件到场 20MW, 中节能计划每天发 5 车, 1 月 10 日前发完; 11、对侧通讯正在对点, 预计下午完成; 正衡监理 李维军 一、安全 1、安全帽的正确佩戴, 破损的安全帽换掉; 2、现场临电对不符合要求的要尽快整改; 3、MC4 插头插接线时, 注意安全, 防止电击伤人; 4、现场白色垃圾及时清理; 5、外线放线的专项方案安全措施及时上报; 6、补桩时对安装好的组件做好防护工作; 7、设备带电前, 设备代保管协议尽快签署; 设备带电后凭工作票施工, 并采取安全措施; 二、质量 1、全面完成的区域自检后上报监理验收;		

- 2、铠装电缆保护铠接地连接不符合规范要求整改；
- 3、组件安装超差，不满足规范要求，尽快整改；
- 4、组件护角纸板应在安装前拆除；
- 5、升压站内道路及时养护，切缝后，内填嵌料要及时；
- 6、道路养护结束，应钻孔取样送检检查道路强度；
- 7、升压站接地电阻未测量；
- 8、外线铁塔接地电阻未测量；
- 9、设备按规范要求焊接固定并做等电位联结；
- 10、汇流箱安装高度应一致，安装平整；
- 11、接地沟深度不小于 800mm；
- 12、接地扁铁应涂黄绿相间标识；

三、进度

- 1、外线放线、绝缘子安装、避雷器安装、紧线、跳线工作滞后严重，未按规定进度计划完成；
- 2、配电楼、综合楼未按期完工移交；
- 3、场区内支架安装、组件安装、电气安装均滞后；施工单位应有赶工措施，编制可行计划；
- 4、进度计划调整多次，但每次均不能按期完成，施工单位应认真分析原因，及时改进；
- 5、消防设施施工已完成，尽快安排调试检测；
- 6、组件大批来货，调整存放场地，确保及时卸货；
- 7、重新编制可行的进度计划，并确保落实，1月20日前并网 40MW（不少于 32 个区）；

上海电力

谈震旻

- 1、安保计划（1月10日上交）、进度计划下周一落实；
- 2、存在的问题 12月31日下午给出节点计划，这次大家认真重视，这次编制的进度计划要切实可行；
- 3、安全第一、如需要在已带电的区域施工，运维单位开工作票，专人监护；

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.12.30.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



监理

石村
項目