

JXM23: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: CZZH-023

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

李维军

2017.01.13 18:30

会议地点	项目指挥部	会议时间	
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 江苏省安 1、高压电缆今天检查 30 个区, 缺陷晚上整改完成; 2、低压侧 485 线后面时间抓紧接上, 箱变里的卫生差后面抓紧打扫; 3、箱变高压侧可以带电; 4、开关站施工结束结束, 可以与韵味签代保管协议; 5、打桩完成 30000 根, 支架完成 3500 组, 组件完成 3000 组; 6、箱变接地全部完成, 主接地完成 70%; 7、汇流箱安装完成 314 台, 接线完成 286 台 (能送电的 4mm²、2x70 完成); 南京海得 1、场内与村民有纠纷的地方接地沟开挖尽量靠近桩点, 避免与村民发生冲突; 2、明天召开并网前专题会议, 落实各自单位的相关职责; 3、测量组串间的直流电压, 正极对负极, 正极对地, 负极对地; 正衡监理 1、场内所有人必须正确佩戴安全帽; 2、下雨天应停止焊接作业; 3、做好组串间电压测量工作及极性核对工作, 防止反极性送电; 4、做好送电前检查工作, 各单位负责人对本次倒送电及并网的质量安全负全责; 5、箱逆变接地、避雷针接地、升压站接地需要提供测量报告; 6、对运维、监理、项目公司提出的整改问题总包方要落实整改措施, 必须在送电前整改完成; 7、落实通讯的相关问题, 后台监控确保有效; 8、外线施工单位应提供线路、对侧、本侧的检查报告, 电力公司同意申请倒送电的书面文件; 9、电池组件间接地尽快安排施工;			
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、01、14

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

监理

大邑县项目