

JXM27: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-027

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.02.24 15:00
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 江苏省安 1、 整改:①土建: 9 个人收尾; ②24 区开始放点, 明天开始打桩; ③支架 314 组未装; ④并网容量 41.5MW; ⑤2 月 28 日支架拉杆、桩头打磨、桩头刷底漆完成, 3 月 6 日桩头最后一层底漆结束; ⑥部分汇流箱整改调整; ⑦7-8 区域整改后, 在 2 月 28 日验收 (在支架、组件、电气); 2、 缺 4 平方光伏电缆, 汇流箱位置改变后需增加电缆 3-3.6 万米, 施工单位核算后上报; 前期已补充 6 万米; 征地将制约全容量; 如 5 月底验收, 检查验收会加强, 跟严格, 可能会增加相关费用。 南京海得 1、 线路整改计划 26 日早 8 点结束; 2、 一次变压器厂家月底结束整改; SVG 厂家保证无问题; 其他整改 3 月 5 日前结束; 后台光功率计故障录播在 3 月中旬结束; 3、 资料: 四方汇总, 开碰头会议落实资料的汇总; 4、 组件到场 2 车, 货齐; 正衡监理 1、 接地引上扁铁合格率低, 需整改; 完成后按国标图集做黄绿色标识。 2、 宿舍区安全用电不规范, 需整改; 本周日做消防演练。 3、 安全意识松懈; 总包方应加强管理, 做好入场前安全教育。 4、 安全: ①施工及消缺整改过程中, 施工单位加强与运维的配合, 工作票及时申请; ②进场施工人员, 安全帽要正确佩戴; ③场内垃圾及时清理, 不得在场内焚烧; 5、 质量: ①新施工区域按标准施工; ②消缺按计划、按区进行, 完善一区验收一区; ③接地沟的开挖深度、电缆沟的深度满足规范要求; ④对领导在检查中提出的问题是逐条落实整改, 加强自检及报验工作; 6、 进度: ①上报切实可行整改施工计划; ②3 月 31 日全容量并网总目标不变; ③监控后台及通信要求 2 月底前结束; ④消缺不得影响电站发电; 7、 资料: 省安、坤宇专职资料员到场相互配合工作; ②上次会议中要求 3 月 15 前资料准备完成, 抓紧; ③明天起施工单位报日报;			
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.24

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

