

JXM29: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-029

2017.03.03-15:00

会议地点	项目指挥部	会议时间	
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 1、消缺整改计划已上报; 2、土地情况未完全落实;			
本次会议内容 江苏省安 1、24区管桩开始施工,待19-20区,13-14区征地结束后,使用3台桩机施工;场内消缺,支架组件施工随管桩施工同步进行; 2、目前实际安装容量45MWp,场内围栏今日开始施工;高低压电缆固定等厂家材料到场后安排施工; 南京海得 1、场内道路平整、场内卫生需安排施工;已安装的45MWp容量尽快并网; 2、12区活动板房尽快计划拆除,安排打桩施工;37区围栏外水井安排砌筑护栏; 3、场内道路的施工计划上报项目部;24区、1-2区水井已征地完成,可以进行下步作业; 4、水保批复手续已办好;征地正在协调中,预计近期会解决; 5、汇流箱损坏元件清单转交厂家处理,汇流箱内卫生清理,4mm²线缆压线不牢固需处理; 6、下周高低压电缆抱箍到场,安排夜间施工;箱逆变基础内卫生、积水需清理; 正衡监理 1、安全:①消缺工作注意安全,与运维配合带点区域开工作票,施工现场正确佩戴好安全帽; 2、质量:①打桩控制垂直度、桩间距、纵横向偏差均应满足要求;②组件控制平整度、水平度;③电缆沟回填,保证回填质量;④光伏线应接线顺直,接线牢固;⑤桩头的打磨防腐质量需加强管理;⑥接地线黄绿漆按标准涂刷;⑦围栏损坏尽快安排修补;⑧防雷接地施工质量差,需加强质量管控;⑨监控杆未接地,需安排接地施工; 3、进度:①征地速度慢、设计变更图纸尽快落实;②外部手续如有新进展,请告知监理部;③消缺计划已上报,需落实到班组,缺人上人;④确保2017年3月底进入240h试运行,2017年3月25全容量并网;⑤进场道路及场内道路施工尽快安排落实; 4、资料:①对完善资料应重视起来;②专职资料员均未到场;③通知单回复不及时,需尽快落实;④如3月15日,资料不能正常上报,将对施工单位处以罚款;			
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.03

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

監製

会议签到表 2017.3.3

[illegible]