

会议纪要

编号: CZZH-030

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

会议地点	项目指挥部	会议时间	北海 2017.03.10-15:00 农业光伏大棚项目			
会议主持人	李维军					
会议主题: 监理例会						
上次会议问题落实情况: 1、土地落实 2 块; 2、其余未落实;						
本次会议内容						
江苏省安						
1、上周补桩 1 区、12 区、24 区, 24 区桩立柱焊接; 电气主要消缺, 集电线路高压抱箍 3#、4#整改完成; 2、外围接地焊接完成, 正在回填中; 3、2017 年 3 月 15 日前把征地完成的区域打桩完成, 3 月 25 日支架、组件电气施工全部完成; 4、2017.3.11 上午, 上报缺少材料的量单; 5、需要箱变厂家增配外漆, 摩昆厂家整改支架扩孔进度太慢, 希望加快进度;						
南京海得						
1、1 区、40 区余下部分征地难度大, 具体结果待下周一确认; 2、全场安装的汇流箱接线进行核对, 编号错误的调整; 4、变压器低压侧电缆抱箍已发货, 暂未到货, 高压抱箍所缺的量厂家加工中; 5、高低压电缆头整改上报计划; 外线铁塔保护帽完成、防雷测试由气象局测试完成, 20 号出报告;						
运维单位						
发电量比上网电量低; 光伏区 485 通讯未完成, 停电消缺尽量一次完成;						
正衡监理						
1、安全: ①更换高低压电缆抱箍开工作票, 操作人员应持票作业; ②做好停电后的相关检查工作, 接地线挂好; ③现场作业应正确佩戴安全帽; ④发电机做好临电相关的安全措施; 2、质量: ①沉桩质量不如年前, 应加大管控力度, 保证后期的沉桩质量, 偏差大的应调整; ②支架组件安装, 按照相关规范执行, 不再重申; ③接地黄绿漆宽度不超过 100mm, 等宽度即可; ④对接地沟回填后土体沉降, 应继续回填; ⑤汇流箱防火封堵, 应封堵密实、美观; ⑥接地质量和进度, 尽快落实; ⑦监控的接地必须落实施工; 3、进度: ①征地进度滞后, 1#区域、40#区域部分未完成; ②放点进度慢; ③19#、10#区域沉桩尽快安排施工; ④剩余的 3MW, 何时能并网发电(3 月 1 日落实); ⑤进场道路及场内道路的施工计划何时完成(海得落实); ⑥初验后的区域应安排人员尽快整改; 4、其他: ①资料上报情况; ②监控杆的接地, 组件接地请海得尽快落实施工; ③故障录波至今未采购, 海得尽快落实;						
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司					
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.10			

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

