

JXM32: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-032

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.03.17-15:00
会议主持人	秦福章		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容 江苏省安 1、本周 10、12、19 区域沉桩施工完成, 10、24 区支架安装; 2、电气主要消缺为主, 今晚 (2017.03.17) 安排安装石光二号集电线路箱变低压侧终端抱箍; 3、下周安排逐区整改, 检查支架、组件螺丝松紧; 4、下周安排主道路电缆沟标识桩施工, 60x6 扁铁今日下午 18 时到货 (2017.03.17); 5、明日 (2017.03.18) 1 区域沉桩施工结束; 南京海得 1、低压侧电缆抱箍已全部到货, 尽快安排施工; 2、场内带电电缆沟禁止机械开挖, 做好电缆标志桩警示; 场内接地进度缓慢, 已做好的接地沟尽快回填; 3、支架间接地、组串间接地加快安排施工; 4、场区设备标识牌有未贴、掉落现象, 需尽快处理; 下周质检站到现场检查, 资料需抓紧补齐; 5、要求 2017 年 3 月 25 区全容量并网节点不变, 包括 40 区域; 6、所缺的材料抓紧列好清单上报项目部; 质量不能放松, 进度也需加快跟上; 运维单位 运维提出的消缺整改项尽快闭环; 开关站房间的标识牌尽快施工; 站内接地检测需尽快安排; 正衡监理 1、安全: ①消缺工作要及时办理工作票手续; ②安全帽需正确佩戴; ③打桩施工注意人员安全; 2、质量: ①通知单所标注的问题施工单位及时安排人员整改; ②初检区域存在问题消缺应及时; ③注意沉桩的垂直度及横向上线; ④支架安装保证倾角及螺柱的紧固度; ⑤13 区汇流箱安装螺柱锈蚀严重, 及时更换; ⑥接地影响观感质量的应整改; ⑦2 区有一组桩抓紧安装组件, 27 区在围栏外的桩及时拆除; ⑧接地沟已验收过的抓紧回填; 3、进度: ①2017 年 3 月 25 日前征地结束的区域要保证按时并网; ②1#区域征地完成, 进度计划重新编制上报; ③消缺不可无限期推迟, 增加人手尽快完成; 4、其他: ①资料滞后严重, 外线资料没有上报; ②通知单回复不及时, 已提醒多次, 需尽快回复; ③内场资料也要加快上报;			
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.17

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

