

JXM33: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-033

会议地点	项目指挥部	会议时间	2017.03.24-15:00
会议主持人	钱存明		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容 江苏省安 上周工作 1、打桩完成 600 根, 支架安装 50 组, 组件安装 50 组; 2、回填接地沟累计完成约 38 个区, 剩 2 个区未完成; 3、支架接地完成 95%; 下周安排 1、1 区、19 区、20 区安装 1x4 电缆; 2、1 区支架安装、组件安装, 19、20、10 区域组件安装; 南京海得 1、下周上电领导到现场检查工作, 场内施工垃圾及时清理; 2、沿路边上的接地扁铁能焊的抓紧焊接防腐做好回填; 3、组件安装完成的抓紧电缆敷设, 并网发电; 4、场区箱逆变基础防水处理简陋, 盖板缝隙大需重新处理; 5、电缆防火涂料尽快安排施工; 7、施工资料尽快完善, 有施工变更的尽快上报项目部; 8、下周二的汇报资料、强条、隐蔽工程的影像资料尽快完善; 9、2017 年 4 月 10 日上交整套资料; 运维单位 1、开关站的日常用品需要采购; 2、箱变通讯有问题, 需要箱变厂家到现场处理; 正衡监理 1、下周二上电领导到现场检查, 现场有问题的周二前处理结束; 2、5 区路边有桩位偏移严重, 必须尽快处理。发现汇流箱施工结束后门未关闭; 3、现场施工人员有未正确佩戴安全帽的, 要求现场施工人员正确佩戴好安全帽; 4、11 区摩昆支架已扩孔完成尽快安装斜拉筋, 12 区光伏电缆散落在地, 需尽快处理; 5、安全问题应勤抓严管, 各方必须重视起来, 安全帽, 临时用电, 场内材料运输;			
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.03.24

