

## JXM33：会议纪要

## 会议 纪 要

工程名称：北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发：

编号：

CZZH-

0351



会议地点	项目指挥部	会议时间				
会议主持人	李维军					
会议主题：监理周例会						
上次会议问题落实情况：无						
本次会议内容						
江苏省安：						
1、桩施工4月2日结束，共打桩32286根； 2、组件1.7个区未安装，支架0.5个区未安装，缺螺丝等安装材料； 3、箱逆变内电缆架空，涂防火涂料，4天内完成；组件支架分区整改验收； 4、材料到齐后，一周内安装结束；散落材料安排专人回收；						
南京海得：						
1、240上海之前安全检查小组12日~16日（2017.4.12-16）到现场检查； 2、资料在12日前（2017.4.12）领导检查前完善； 3、外线资料需尽快上报；归档资料在上电领导检查前纸质版需打印出来；						
运维单位：						
开关站防雷接地检测；光伏组件清洗；站内消防设施贴安全标识。						
正衡监理：						
1、安全：①安全帽正确佩戴；②更换汇流箱内设备（元件）做好安全措施，特别是负极不能断开，与负极相关的作业防止电击；③接地线连接应注意安全； 2、质量：①桩施工4月2日全部结束，个别桩问题较大，需处理；②支架、组件按规范要求施工；③监理通知单中所列的问题尽快安排整改回复；④组件与支架间的接地线太短，更换；⑤汇流箱内百瑞监控模块有损坏，尽快更换； 3、进度：①由于材料影响，进度明显滞后；②后补材料到场时间暂不能确定；③材料到齐后，增加人员，尽快实现全容量并网；④240时间开始的时间需确认；⑤场内道路施工时间不确定；⑥进场道路施工缓慢； 4、消缺：①外线接地及时处理；②升压站遗留问题处理；③场区消缺，人员少，施工缓慢；④围栏损坏应尽快处理； 5、资料：①安委会会议缺会议纪要；②外线、升压站、内场资料完善倒时结束；③240前上电会来检查资料；						
主送单位	广西睿威新能源投资有限公司					
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.07			

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
李伟军	正衡监理		13942933856	2017.4.7
魏海波	正衡监理		13656126868	2017.4.7
罗忠成	正衡监理		18708549206	2017.4.7
孙发成	南京海得			2017.4.7.
陈永强	江苏省安		1895401651	2017.4.7
蔡正雨	江苏省安		18914649962	2017.4.7
祁小红	江苏省安		13325147167	2017.4.7
蒲亚兵	西安成林		15332283008	2017.4.7
孙海波	山西坤宇			
金伟	海得		18752810737	2017.4.
梁璐	山西坤宇		153078401187	2017.4.