

JXM26: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-026

会议地点	项目指挥部	会议时间
会议主持人	居颖峰	
会议主题: 资料审查专题会议		
上次会议问题落实情况: 无		
本次会议内容: 上海电力 方伟: 1、安装资料只有 10 个区, 缺少的补齐; 2、升压站开工报审、验收资料、外线试验等资料补齐; 3、控制室相关资料 (施工未结束); 4、接地装置, 各种报审、记录; 5、隐蔽工程验收记录; 6、单位工程质量验收资料补齐, 验收记录; 7、通讯系统, 三塘地调未完成; 8、视频监控的相关资料; 9、消防演练记录 (补影像资料); 邵杰: 1、消防组织机构图 (完善); 2、启动调试反事故措施 (补齐); 3、验收材料 (补齐); 4、变压器油报告 (不全); 5、组件进场检验报告; 6、报审表数类不全 (补齐); 7、缺主要设备报审; 8、报审表签章不全; 居颖峰: 1、三级教育不全 (缺三级); 2、空洞洞封堵; 3、运维提出 398 条缺陷, 待消除 (消缺计划尽快上报); 4、施工: ①个别桩中心偏移度大, 支架底座未满焊; ②桩中心偏移需加大块板整改; ③升压站接地测试报告; ④场区接地测试报告; ⑤35KV 基础自拌混凝土报告;		

5、监理:

①计量器具过期(角度仪);

②通知单回复应闭环;

6、组件、支架消缺计划;

7、征地问题尽快解决;

8、尾工进度计划补齐上报,外网尽快完善;

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.02.22

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



