

会 议 纪 要

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 10 月 28 日上午 9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目进场前期准备及要求			
一、 正衡监理项目部王炳洪对祥泰电力施工方的意见和要求: 1、 施工单位施工前, 总包单位必须与施工单位签订安全目标责任书, 工人入场后, 施工单位在施工过程中严格执行该安全目标责任书。 2、 在施工过程中始终贯彻安全第一、预防为主的思想理念。认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规, 建立相应的管理制度, 确保落实和执行。确定项目经理是安全施工的第一责任人, 建立安全施工目标管理体系并层层分解落实签订到施工小组。 3、 施工人员上岗前必须经过三级安全教育, 岗位培训, 特种作业人员必须持证上岗, 做到安全教育率 100%, 特种作业人员持证上岗率 100%。 4、 进入施工现场人员必须佩戴安全帽, 登高作业必须系安全带, 施工现场安全警示齐全、明显、到位。如: 进入施工现场的通道有安全警示标示, 大型机械吊装物料时, 作业半径范围内有安全警示带, 作业人员佩戴安全帽, 吊装臂下不允许站人, 并有经验的专业人员指挥吊装, 物料堆放整齐, 施工垃圾及时清理。 5、 地下隐蔽工程开挖前认真查阅图纸, 并进行技术交底。 6、 严格履行危险作业的审批手续, 确保安全措施到位。如施工过程要动火时, 必须做好相应的消防安全措施, 配备灭火器等。当需要使用施工电源时申请批准后, 通过该公司的电气人员接线, 自备装有自动漏电保护的配电箱, 电源线必须是橡胶软导线, 各项安全条件具备才能通电使用。 7、 施工单位在整个施工过程中都必须严格按照设计图纸进行施工, 如果发现施工图纸与实际现场情况不符影响施工质量, 要及时通知业主和监理单位, 通过设计变更后才能改变施工方案。 8、 安装过程的每道工序都必须经过自检合格后, 再向监理和业主申请验收, 待验收合格后方可进入下道工序施工, 特别是隐蔽工程在回填前一定要通知监理和业主验收认可才可进行下道工序, 否则该道施工分项我们监理将不予验收。 9、 进场准备资料 1)、 工程开工报审表、项目部成立文件、项目经理任命书、项目部管理制度 (上墙)。 2)、 单位资质证书、营业执照、组织机构代码、税务登记、安全生产许可证; 3)、 项目管理人员资质、单位特殊工种作业人员资质证明资料; 4)、 《施工组织设计》以及各专项施工方案 (应急预案、安全文明施工方案, 施工强制性条文计划表等); 5)、 大型设备安检证书及清单、计量器具及仪表检验合格证书; 6)、 作业指导书;			

7)、安全领导组织机构人员;

8)、项目计划进度表;

10、目前项目施工情况:重新制定施工计划、月度计划、和周计划。工地电线乱拉乱接现象,存在安全隐患必须立即整改。

前期围栏施工材料和施工质量均不符合图纸要求,该施工单位必须进行整改,总包单位必须引以为鉴,抓好施工质量。

二、正衡监理项目部宗再海对祥泰电力施工方的意见和要求:

1、总包单位要尽快将前期资料报上来,施工组织设计,施工测量报审表,地基验槽记录,综合楼基础及主体工程的专项施工方案尽快提交。

2、编制施工总进度计划、月进度计划和周进度计划。

3、提供图纸需求计划。

4、做好新工人进场的三级安全教育,进行技术质量交底,并留有照片或视频影像资料;

5、特殊工种作业人员要持证上岗。

6、进场材料必须有合格证,出厂检测报告,主要包括:砂、石、水泥、钢筋、砖、混凝土、外加剂、掺合料、支架、组件、线缆、辅材、设备、扁钢、防腐涂料、防火泥、配电箱、穿线管、保温板、防火卷材、地板砖等各种与工程有关的设备或材料。按要求做好复试,取得复试检测合格报告。因此,要求总包单位尽快申报检测试验单位的企业资质和人员资格证书等相关资料,各种材料原则上是先复试后使用,确保原材料质量合格。

7、总包单位要及时做好隐蔽验收工作,上道工序未经监理验收通过不得进行下道工序施工,并在自检合格基础上再由项目部专职质检员上报监理部验收,对未经监理验收而自行隐蔽的工序,监理将不予认可,拒绝签字,必要时按合同要求进行处罚或上报业主处理。施工单位要建立健全质量保障体系,认真履行职责,制定质量创优计划,认真组织实施。

8、总包单位要建立健全安全领导组织机构,搞好安全生产。进入施工现场必须正确戴好安全帽,高处作业必须系好安全带,严禁酒后作业,临时用电严禁私拉乱接,触电保护装置必须完好有效,切实做好防火防盗等一系列安全生产工作。

三、业主单位鲁工对总包和监理的要求:

1、隐蔽工程回填前必须经过监理、业主单位验收。

2、施工资料、监理资料必须与工程同步。

3、施工材料进场必须经过监理部门或业主的验收,确认合格后方可进场使用。

四、业主单位田经理对总包和监理的要求:

1、每周五上午 9:30 各参建单位主要负责人要准时参加监理例会。

2、29 日安全检查,安全帽、雨鞋、雨衣等用具准备好。

3、试桩拉拔试验抓紧做,要留下影像资料。

4、省注册的安全员要持 B 证。

5、作业指导书总包要打印出来,分发给作业人员。

6、质检站检查资料由监理负责督促总包完成。


7、各参建单位付款由监理签字后交业主审批。

8、监理规划、监理细则抓紧提交。

上次会议问题落实情况:无

主送单位

嘉禾县晶科电力有限公司

江西省祥泰电力建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 	发文时间	2016-10-29

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		2016 年 10 月 28 日		编号: 001
项目部分会议		主持人		王世河
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	田林	嘉禾晶科电力有限公司	项目经理	18651409609
2	鲁平		土建工程师	180705583
3				
4	宗海	正德管理	土建监理工程师	13921688121
5	方滨	祥泰电力	资料员	1837029717
6	祝应华	祥泰电力有限公司	土建负责	
7	李教红	建筑工	土建负责	18711554577
8	陈国雄	祥泰电力	电气	18868907211
9	周州	祥泰电力	项目经理	18562571511
10	熊立强	祥泰电力	材料员	18919586407
11	张辉	祥泰电力	安全负责	15397884699
12	王火明	郴州 2 号	监理	18014306072
13				
14				
15				
16				
17				
18				

