

会 议 纪 要

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: 002

签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 11 月 18 日上午 9:30
会议主持人	王 炳 洪		

会议主题: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目进场前期准备及要求

一、正衡监理项目部王炳洪对施工方的意见和要求:

- 1、施工人员上岗前必须经过三级安全教育, 岗位培训, 特种作业人员必须持证上岗, 做到安全教育率 100%, 特种作业人员持证上岗率 100%。
- 2、进入施工现场人员必须佩戴安全帽, 登高作业必须系安全带, 施工现场安全警示齐全、明显、到位。如: 进入施工现场的通道有安全警示标示, 大型机械吊装物料时, 作业半径范围内有安全警示带, 作业人员佩戴安全帽, 吊装臂下不允许站人, 并有经验的专业人员指挥吊装, 物料堆放整齐, 施工垃圾及时清理。
- 3、地下隐蔽工程开挖前认真查阅图纸, 并进行技术交底。
- 4、严格履行危险作业的审批手续, 确保安全措施到位。如施工过程要动火时, 必须做好相应的消防安全措施, 配备灭火器等。当需要使用施工电源时申请批准后, 通过该公司的电气人员接线, 自备装有自动漏电保护的配电箱, 电源线必须是橡胶软导线, 各项安全条件具备才能通电使用。
- 5、施工单位在整个施工过程中都必须严格按照设计图纸进行施工, 如果发现施工图纸与实际现场情况不符影响施工质量, 要及时通知业主和监理单位, 通过设计变更后才能改变施工方案。
- 6、安装过程的每道工序都必须经过自检合格后, 再向监理和业主申请验收, 待验收合格后方可进入下道工序施工, 特别是隐蔽工程在回填前一定要通知监理和业主验收认可才可进行下道工序, 否则该道施工分项我们监理将不予验收。
- 7、进场准备资料
 - 1)、工程开工报审表、项目部成立文件、项目经理任命书、项目部管理制度(上墙)。
 - 2)、单位资质证书、营业执照、组织机构代码、税务登记、安全生产许可证;
 - 3)、项目管理人员资质、单位特殊工种作业人员资质证明资料;
 - 4)、《施工组织设计》以及各专项施工方案(应急预案、安全文明施工方案, 施工强制性条文计划表等);
 - 5)、大型设备安检证书及清单、计量器具及仪表检验合格证书;
 - 6)、作业指导书;
 - 7)、安全领导组织机构人员;
 - 8)、项目计划进度表;
- 8、制定施工计划、月度计划、和周计划。工地电线乱拉乱接现象, 存在安全隐患必须立即整改。

二、正衡监理项目部宗再海对施工方的意见和要求:

- 1、三家施工单位尽快提交施工前期资料，包括企业资质及管理人员资格。
- 2、上报施工组织设计及施工方案。
- 3、工程资料必须与工程实体同步。
- 4、编制施工总进度计划、月计划和周计划。
- 5、做好新工人进场的三级安全教育，进行技术交底。
- 6、郴州鸿业要加强管理，目前施工质量和施工进度及安全管理都很不理想。①现场没有上报钢筋、水泥、沙石及 PVC 的各种管材的合格证及按规范要求取样送检，基础梁钢筋采用了搭接焊接，柱子立筋采用的电渣压力焊都没有取样送检；②施工现场没有技术人员指导，没有质量员检查验收，施工的随意性大，质量无法控制；至今施工浇筑砼综合用房三次，配电房四次都没有现场留置试块，配电房柱砼浇筑质量不理想，漏振现象严重；③综合用房 10 月 24 日开始挖土，一层柱钢筋已经绑扎，无木工支模板，配电房 11 月 6 日开始挖土已经 13 天了梁板支模还没有结束，照此进度，12.30 并网难度较大；④施工现场没有安全员，没有专业临时电工，临时用电不规范，现场有不戴安全帽的现象，木工支模和钢筋工绑扎柱钢筋都没有系安全带，存在较多安全隐患。
- 7、外线施工单位施工比较规范，人员充足，进度能够满足工期要求。目前已经浇筑了 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、14# 塔的混凝土，但是也要加强质量管理，混凝土不能漏振，同时抓紧上报工程资料。
- 8、江苏隆硕要尽快组织人员机械进场施工，确保 12.30 并网。

三、江苏隆硕高金权

- 1、红线外道路尽快修建（土建李主任：加快修建）。
- 2、光伏场区除草没有完成（土建李主任：已经安排）。
- 3、红线外道路要经常维修（土建李主任：人为损坏不予维修，自然损坏可以维修）。
- 4、甲供材料要协调好，以免影响施工进度（鲁工：可以协调好）。

四、土建李主任

- 1、道路施工进度慢，尽量加快。
- 2、20 号配电房封顶浇注。
- 3、27 号综合楼封顶浇注。

五、业主单位鲁工对施工单位和监理的要求：

- 1、各单位把通讯录报上来。
- 2、施工材料进场要报监理验收后使用。
- 3、土建项目现场要派驻一名专业技术员和一名项目经理。
- 4、所有工序都必须报监理验收通过后方可进入下道工序施工，否则必须返工。

六、业主单位陈经理对施工单位和监理的要求：

- 1、每周五上午 9：30 各参建单位主要负责人要准时参加监理例会。
- 2、各单位按照单位工程报送施工资料。
- 3、制定详细周计划，月计划，以及总进度计划。
- 4、材料送检资料施工单位尽早准备。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江苏隆硕建筑安装工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司 郴州郴能电力建设分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-11-19

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

编号: 002

地点		2016 年 11 月 18 日		主持人	王大明
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	陈士明	晶科		18611735350	
2	鲁毅	晶科			
3	杨明新	晶科			
4	王大明	正衡能源		18014306072	
5	梁丹海	正衡能源		13921688121	
6	高金权	安装施工方		18360273836	
7	李仙忠	郴州鸿业		15173562328	
8	胡向文	外线		18670901608	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

