

会 议 纪 要

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: —007
签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 30 日上午 9:30
会议主持人	王炳洪		

会议主题: 项目施工进度、安全、质量

一、 正衡监理项目部王炳洪:

- 1、总包单位在组件支架安装时重点检查起伏比较大的山地,要安排技术人员到现场指导安装,严格按照图纸规范要求施工,安装支架时及时调整好,防止组件安装完成时再进行调整。
- 2、搬运和拆分组件包装箱时要防止损坏组件,如有组件损坏要查明损坏原因,并进行登记序列号和对破损组件拍照存档。
- 3、分包单位自购的材料要严格按照国标要求采购。
- 4、各单位严格按照图纸要求施工,更改必须要有设计变更。
- 5、开关站土建要增加人手,加快进度,确保下月倒送电计划的落实。
- 6、各施工单位报审资料和施工过程资料要与施工同步进行,没有项目章的单位尽快落实。

二、 正衡监理项目部宗再海

- 1、各施工单位在抢进度的同时要保证工程质量和施工安全。配电房圈梁没有设置箍筋,只放了主筋,不符合图纸及规范要求,必须返工。
- 2、屋面挤塑板及加气块至今未上报材料合格证及出厂检测报告。
- 3、明确一下设备资料由哪家单位收集保管?(由施工单位收集保管)
- 4、隐蔽工程要及时报验,过程资料要与工程实体同步。
- 5、开关站配电房在抹灰之前要组织一次主体验收,施工单位要将验收资料上报监理,包括俩块报告及评定结果,主体验收报告等一系列资料必须齐全。
- 6、现场仍然有不戴安全帽的现象,临时用电不规范,电缆电线拖地要注意防止触电事故发生。

三、机电高金权:

- 1、通往 16 区、17 区、18 区的道路什么时候修建完成(鲁工:下午答复)。
- 2、支架、组件材料什么时候齐全(鲁工:尽快落实)。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司+江西晶科电力设计有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司 郴州郴能电力建设分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-12-31



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

编号:

地点		2016 年 12 月 30 日		主持人	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	鲁敏	晶科电力			
2	杨晓新	晶科电力			
3	王兴明	常州瑞舒监控	监理	18014306072	
4	宗海	正强监理	监理	13921688121	
5	高金敏	江苏隆顺		18360273836	
6	李教红	建筑工.		18711554577	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					