

会 议 纪 要

编号: —008

签发: 王炳洪

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 1 月 6 日上午 9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 项目施工进度、安全、质量			
一、正衡监理项目部王炳洪: 1、10 前电气完成开关站设备安装、调试、试验, 进行防火封堵, 电缆沟清理, 场地清扫。 2、各施工单位会后把施工资料交监理审核。 3、开关站水电施工增加施工人员, 加快施工进度。 4、再次强调隐蔽工程严格按照图纸施工, 完成回填前要监理验收允许。 5、配电房插座与接地扁铁在同一高度, 可以申请设计变更插座与接地扁铁相距 5CM 以上。 二、晶科电力鲁工要求开关站土建 10 日前必须完成施工量: 1、SVG 防火墙的粉刷。 2、配电房水电施工完成。 3、配电房内外墙粉刷、门窗安装、场地硬化。 4、设备区填石, SVG 油池填鹅卵石。 5、继保室到主控室的电缆敷设。 三、机电高金权: 1、红线外道路修建和材料供应影响施工进度 (鲁工: 已经在协调中)。 2、集电线路高架塔征地没有完成影响施工 (鲁工: 田经理与政府部门协调解决)。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司 郴州郴能电力建设分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-1-6

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

编号:

地点		2016 年 月 日		主持人	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	杨明	晶科电力		18293555117	
2	曾敏	晶科电力			
3	王义兴	3. 杨子强	总代	18014306072	
4	曾学林	监理		15307907233	
5	李俊俊	郴州市鸿业建设有限公司		18573538519	
6	高金叔	江苏隆顶		18360273836	
7	马峰	江苏隆顶		12892845752	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					