

会 议 纪 要

编号: —009

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 1 月 13 日上午 9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 项目施工进度、安全、质量			
一、 正衡监理项目部王炳洪: 1、倒送电前电气单位要完成开关站设备调试, 电气检查、清扫。土建单位电缆沟清扫, 配电房和综合楼所有的装修工程。 2、光伏区施工单位整理现场, 清点财物, 组件安装螺栓没有完成紧固的要及时检查完成。 3、春节期间开关站土建单位 24 小时派人值班, 光伏区 24 小时有人定时和不定时巡查现场, 并进行记录巡查材料情况。 二、晶科电力鲁工要求开关站必须完成施工量: 1、电气单位完成所有电气设备的调试、清扫工作。 2、土建单位配电房、主控室装修, 水电安装, 门窗安装等倒送电前必须完成。 三、正衡监理宗再海 1、土建施工单位在春节前尽量把活做完, 不要拖到年后。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司 郴州郴能电力建设分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-1-13

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

编号:

地点		2017 年 1 月 13 日		主持人
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	高金权	江苏隆顶		18360273836
2	李教红			18711554577
3	王海波			
4	曾军	上海晶科		
5	史文胜	隆顶		
6	杨晓新	上海晶科		
7	李再海	正阳集团		
8	解学林			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				