

会 议 纪 要



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年2月17日上午9:30
会议主持人	王炳洪		

会议主题: 项目施工进度、安全、质量

一、正衡监理项目部王炳洪:

1、新年开工强调一下施工质量:

开关站土建年前为了抢并网施工没有到位的要进行完善,特别是水电安装部分要进行整改。光伏场区隐蔽工程报验后再回填,电缆沟按照图纸要求进行回填,普通电缆要穿管后敷设,支架桩浇注开裂的及时修复,支架安装角度 19 度,支架前立柱尽量保证 1 米高度(个别可以加长)。

2、施工资料及时整理,材料复试、桩基试验报告补齐。

3、对新进场人员进行安全教育,进入施工现场人员戴好安全帽等安全防护用品。

二、施工单位高金权:

1、下周计划: 支架安装 3MW、箱变吊装 5 台、电缆敷设 3 MW、接地焊接 3 MW、高压电缆敷设 7 0 0 米、通讯柜安装 9 台。现场人员 8 0 人。

2、需要业主协调的项目

1 6—1 8 区进场道路尽快修通(鲁工: 业主开发部协调土地征用, 土建尽快完成施工)。

1 2—1 5 区进场道路需要协调当地村民(鲁工: 施工单位可以完善 7—10#场区道路后进行物料运输)。

支架 8 捆 1120 根缺少安装孔需要协调(鲁工: 统计工作量后协调厂家解决)。

MC4 插头不配套要求组件厂家提供(鲁工: 协调厂家施工单位购买)。

三、正衡监理宗再海

1、土建施工单位郴州鸿业换了施工班组,要重新熟悉图纸,把开关站内没有完成的工程量列出来,排出切实可行的计划,安排人员抓紧施工,水电施工要在装饰施工前面进行。

2、挡土墙及室外工程要在雨季来临之前抢出来,

3、各施工单位的资料要与工程实体同步,去年落下的资料要抓紧补上。

4、光伏区少数地方有阴影遮挡的要进行整改,不能等到以后会增加消缺的工程量。

5、进入施工现场必须戴好安全帽,加强安全教育,夜间要安排人员值班,加强防火防盗工作。

6、各单位质量员要加强质量检查力度,对被机械压坏的地桩要及时进行修补,对组件安装倾角,所有螺栓进行验收检查,减少返工现象。

四、鸿业建筑李四禾

1、下周开关站水电、外墙、室内装修、挡土墙、道路全面开工，2月底基本完工。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-2-17

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 月 日	主持人	
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	王少明	2. 运行监控	监控		
2	杨时新	晶科			
3	李英强	红安隆硕			
4	马成辉	..			
5	高金权	- - -		18360273836	
6	熊学林	正线			
7	王丹海	正线	经理		
8	周平文	晶科电力			
9	李仁忠	鸿业建设		1513562328	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

