

会 议 纪 要



工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年2月26日上午9:30
会议主持人	王炳洪		

会议主题: 项目施工进度、安全、质量

一、正衡监理项目部王炳洪:

- 1、组件安装角度以测量组件玻璃面为准。
- 2、施工单位施工过程装载机损坏的桩基修复后再安装支架。
- 3、保证组件安装高度和防止前后排组件阴影遮挡。
- 4、收工时不要把拆箱的组件分散在施工现场。
- 5、高压电缆敷设后, 高压电缆头要注意保护, 不要淋雨浸水。
- 6、已经开挖 2-3 区集电线路电缆沟深度较浅, 乱石较多, 应加深, 回填时人工把石头捡了, 铺砂盖砖后再回填。
- 7、红线外道路有两处要埋管排水 (已经和土建单位沟通)。
- 8、春节前由于抢工期没有施工到位的工程, 土建有宗工负责出联系单督促施工单位完善, 电气有王炳洪负责督促施工单位完善。

二、业单位鲁工:

- 1、施工单位按照质检站要求把施工资料补齐。
- 2、16-18 区道路 3 月 15 日前完成。
- 3、变更的集电线路塔基下星期三出图。
- 4、光伏区 2-15 区尽快完成并网。
- 5、综合楼土建工程和装修工程必须按照施工进度表完成相应施工。

三、正衡监理宗再海

- 1、要求土建施工单位要认真熟悉图纸。对综合楼及配电房的作法必须严格按照图纸要求去做, 不能擅自修改。
- 2、雨篷、女儿墙及门窗上沿必须按图纸要求设置滴水槽。
- 3、外墙保温必须上报施工方案, 保温板、抗裂砂浆、锚钉、耐碱纤维网格布要上报材料合格证及出厂检验报告。
- 4、卫生间、厨房间墙面必须贴瓷砖到顶, 不要刮大白。
- 5、地面砖粘贴前要检查水电管是否预埋齐全, 避免以后返工。
- 6、门窗及地面砖必须上报合格证及出厂检验报告, 门窗“三性”检验要抓紧做。
- 7、综合楼还有雨篷要提前施工, 否则会影响总工期, 外墙勒脚及室外散水都必须按图纸施

工。

- 8、挡土墙该留的排水管要及时留，进度要加快，化粪池及污水处理池都必须按图纸施工。
- 9、注意成品保护，2区高压电缆头浸泡在水里，电缆会报废，要加强管理。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-2-26



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 2 月 26 日	主持人	王少明
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	曹军	晶科电力			
2	杨明新	晶科			
3	王少明	正衡监理			
4	李国忠	鸿业建筑			
5	高国权	江苏隆顺			
6	周礼	江苏隆顺			
7	李强	江苏隆顺			
8	王少明	正衡监理			
9	曾学林	正衡监理			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					