

会 议 纪 要

编号: —012

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发: 王炳洪

会议地点	项目会议室	会议时间	2017年3月3日上午9:30
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 项目施工进度、安全、质量			
1、正衡监理项目部王炳洪: 1、上周工作没有落实情况 土建单位: 开关站垃圾没有清理, 红线外道路两处埋管排水没有施工, 挡土墙没有开始施工, 开关站供水井修复方案没有落实。(李主任: 尽快落实) 光伏区: 垃圾没有清理, 支架安装有不到位的地方, 电气电缆沟回填没有严格按照规范要求施工。(高金权: 垃圾需要协调李书记, 施工质量严格管理) 2、几点要求: 开关站装修水电、吊顶严格按照图纸施工, 视频和消防预埋要与其他施工同步, 开关站交付前要把供水问题落实。 光伏区支架安装严格按图纸要求组件离地1米以上、左右方阵落差不得超过10公分、排列整齐美观。电气施工严格按照规范施工, 特别是电缆沟回填上下铺砂各10公分后盖砖(满盖)。 二、业主单位鲁工: 1、开关站挡土墙什么时候施工, 天晴要抓紧(李主任: 已经安排施工人员), 怎么没有材料进场(李主任: 施工方包工包料, 会后督促)。 2、挡土墙施工要抓好施工质量, 按要求预埋泄水管, 预埋水井进水保护管。 3、开关站施工要加快施工进度, 雨天不影响施工, 按进度计划把工期抢出来。 三、施工单位高金权: 1、16-18区道路什么时候解决(鲁工: 我单位3月15前会解决的)。 2、4区有树林影响施工(李主任: 我们解决)。 四、正衡监理宗再海: 1、各施工单位尽快把资料完善, 本工程质监站在竣工验收前要来检查的。 2、开关站外面的挡土墙要抓紧施工, 5号以后又要下雨, 会影响总进度。 3、综合楼女儿墙外侧图纸上是与外墙平齐, 不应突出墙面, 施工单位必须处理掉。 4、二楼今天开始粘贴地面砖, 活动室门框未按, 要先按上, 否则会影响质量。 5、在地面砖粘贴之前水电预埋必须检查一遍, 防止遗漏。 6、光伏区桩基础被机械碾压坏的要尽快修补, 立杆倾斜严重的也要整改。			
主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-3-3



晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 3 月 3 日	主持人	王兴洪
序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	鲁平	晶科电力			
2	杨晓芳	晶科电力			
3	王兴洪	正衡监理			
4	高金叔	江苏隆顺			
5	马成	江苏隆顺			
6	解学林	正衡监理			
7	宗再海	正衡监理			
8	李仙忠	鸿业建筑			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					