

JXMB8 会议纪要

## 会议 纪 要

编号: -013

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017年3月10日上午9:30
会议主持人	王炳洪		

会议主题: 项目施工进度、安全、质量

1、正衡监理项目部王炳洪:

1、上周工作没有落实情况

土建单位: 红线外道路两处埋管排水已落实, 开关站垃圾由于阴雨天气没有清理, 开关站消防和视频埋管没有落实, 供水方案落实中。(李主任: 没有完成的尽快落实)

光伏区: 垃圾由于阴雨天气没有清理, 支架安装有不到位的地方整改中, 电气电缆沟回填没有严格按照规范要求施工。(高金权: 垃圾晴天尽快处理, 施工质量严格管理)

2、几点要求: 杜绝野蛮施工, 7区材料场有支架和电缆钢管被装载机压坏, 昨天项目部有一装载机在无人指挥的情况下进行组件倒运施工, 无视逆变器支架等材料车从上压过。

加强内部管理, 施工单位有人提出不要监理监管, 施工单位会对施工质量负责, 如果监理管了, 一切质量问题有监理负责, 因为什么标准都是你们监理定的, 我再次强调监理没有自己的什么标准, 监理是按照设计和国家规范要求代表业主单位对施工进行监督管理, 通过业主和监理的监管施工仍然存在质量问题的, 也不可以免除施工单位的任何责任, 所以施工单位必须严格按照设计和国家规范要求施工。

关于集电线路回填, 监理单位提议电缆沟开挖完成后有业主和监理共同验收签字后再回填, 回填时必须铺砂盖砖有业主监理验收合格后再盖土。

二、业主单位鲁工:

1、开关站交付时供水提前想办法解决(李仙忠: 正在协调中)。

2、综合楼消防和视频做好预埋管。

3、开关站施工要加快施工进度, 雨天不影响施工。

三、施工单位高金权:

1、16-18区道路基本解决, 但未修通, 16区进山道路有线路挡着, 需要把线路提高(鲁工: 我单位协调解决)。

2、4区有树林影响施工, 天气晴后解决。

四、施工单位李仙忠

1、我单位会全力配合业主和监理开关站的施工进度和质量。

2、开关站东侧电缆影响挡土墙施工(高金权: 我们解决)。

主送单位	嘉禾县晶科电力有限公司 江西晶科能源工程有限公司 郴州市鸿业建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 	发文时间	2017-3-3

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式发电项目签到表

地点		项目部	2017 年 3 月 10 日	主持人	王炳洪
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1	高金农	江苏隆硕			
2	李仙忠	鸿业建筑		1517356328	
3	鲁取文	晶科电力			
4	夏再海	正衡监理			
5	王长海	正衡监理			
6	朱学林	正衡监理			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					